

日田市公共施設等総合管理計画 第1期実施計画 令和4年度進捗状況

1. 目標

- ・ 数値目標 | 40年間で公共施設(ハコモノ)延床面積(H28.3月末時点延床面積456,489.35㎡)を30%削減
第1期(平成28~令和7年度)実施計画期間での数値目標は18.4%削減

2. 庁内推進体制

- ◇ 政策会議 全庁的な計画の推進に関する事項
 - ・ 公共施設等全般の進捗管理
 - ・ 公共施設(ハコモノ)の方針の変更
 - ・ 公共施設等全般の情報共有
 - ・ 廃止後の施設、土地に関する方針の決定

3. 令和4年度の公共施設等全般の状況

- (A) 平成28年3月末時点延床面積(計画策定時の基準面積) | 456,489.35㎡
- (B) 前年度までの累積削減・移管面積(実績値) | △30,126.9㎡
- (C) 令和4年度移管面積 | △364.36㎡
朝日こども園
- (D) 令和4年度削減面積 | △4,939.95㎡
中津江ホール、旧前津江振興局など
- (E) 令和4年度増加面積 | +211.08㎡
天瀬方面団第7分団コミュニティ消防センター、曾家消防用車庫など
- (F) 平成28年度から令和4年度までの累積移管・削減面積 | △35,220.13㎡
計算式 (B)+(C)+(D)+(E)
 - ・ 削減率 | 7.7% (令和4年度末予定削減率:7.5%)
 - 計算式 (F)÷(A)×100
 - ※被災により取り壊した「中津江高齢者生活福祉センター」については、建替えが完了するまでの間、取壊し前の延床面積を計上している。
- (G) 令和4年度3月末時点延床面積 | 421,269.22㎡
計算式 (A)+(F)