

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和2年度市道町内線舗装工事事業	日田市	22,800,000	22,800,000	総事業費 22,988,900

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名		交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置		令和2年度市道町内線舗装工事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名			日田市		
交付金事業実施場所		日田市天瀬町			
交付金事業の概要		市道町内線は、生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街などへの観光客も多く利用していますが、前回整備から12年が経過し損傷が激しく支障をきたしているため、平成30年度から計画的に舗装工事を実施しており、本年度実施分の道路の舗装工事業に交付金を充当します。 (事業量) 施行延長L=390m、幅員W=4.5m、舗装面積A=1,930㎡			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策 第6次日田市総合計画（平成29年度～平成39年度） 第4章 生活基盤 安全で快適に暮らす ～便利も快適もそろえる ひた～ 4-(1)道路・河川・公共交通の整備 ④生活関連道路の整備 ・地域の実情を考慮した効率的な道路整備</p> <p>市道町内線舗装改修率 目標：100%</p>			
事業開始年度		平成30年度		事業終了（予定）年度 令和3年度	
事業期間の設定理由		市道町内線舗装工事計画期間			
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和4年度
		市道町内線舗装改修率 100%	市道町内線舗装改修率 100%	成果実績	100
				目標値	
				達成度	
		評価年度の設定理由			
市道町内線舗装工事終了後、その翌年度早期に評価を実施します。		交付金事業の定性的な成果及び評価等			
<p>当市では、第6次日田市総合計画に基づき、地域の状況を考慮した効率的な道路整備に取り組んでいる。市道町内線は生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街などへの観光客も多く利用しているが、前回整備から12年が経過し損傷が激しく、支障をきたしている。今回の整備によって、車両及び歩行者の安全性が確保され、地域住民の利便性の向上が図られた。</p>					

評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	令和2年度	
	道路舗装 延長 L=410 m		活動実績	m	396	390
			活動見込	m	396	410
			達成度	%	100	95.1
交付金事業の総事業費等	令和元年度	令和2年度	備考			
総事業費	25,716,900	22,988,900	48,705,800			
交付金充当額	22,800,000	22,800,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	22,800,000	22,800,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		
道路舗装工事		指名競争入札		豊中建設株式会社		
契約金額		22,988,900				
交付金事業の担当課室	大分県商工観光労働部工業振興課					
交付金事業の評価課室	大分県商工観光労働部工業振興課					