

# 日田市公共施設等総合管理計画 第1期実施計画 令和2年度進捗状況

## 1. 目標

- ・ 数値目標 | 40年間で公共施設(ハコモノ)延床面積(H28.3月末時点延床面積456,489.35㎡)を30%削減  
第1期(平成28～令和7年度)実施計画期間での数値目標は18.4%削減

## 2. 庁内推進体制

- ◇ 政策会議 全庁的な計画の推進に関する事項
  - ・ 公共施設等全般の進捗管理
  - ・ 公共施設(ハコモノ)の方針の変更
  - ・ 公共施設等全般の情報共有
  - ・ 廃止後の施設、土地に関する方針の決定

## 3. 令和2年度の公共施設等全般の状況

(A) 平成28年3月末時点延床面積(計画策定時の基準面積) | 456,489.35㎡

(B) 前年度までの累積削減・移管面積(実績値) | △22,068.84㎡

(C) 令和2年度移管面積 | △273.40㎡  
道の駅せせらぎ郷かみつえ(生産物直売所)、地域活動支援センター

(D) 令和2年度削減面積 | △7,968.32㎡  
道の駅せせらぎ郷かみつえ(宿泊施設)、旧鎌手小学校、旧中津江振興局、など

(E) 令和2年度増加面積 | +2,142.24㎡  
前津江振興局、都築コミュニティセンター、塚田コミュニティセンターなど

(F) 平成28年度から令和2年度までの累積移管・削減面積 | △28,168.32㎡

計算式 (B)+(C)+(D)+(E)

- ・ 削減率 | 6.2% (令和2年度末予定削減率:6.4%)

計算式 (F)÷(A)×100

※被災により取り壊した「中津江高齢者生活福祉センター」については、建替えが完了するまでの間、取壊し前の延床面積を計上している。

(G) 令和2年度3月末時点延床面積 | 428,321.03㎡

計算式 (A)+(F)