

# 日田市公共施設等総合管理計画 第1期実施計画 平成28年度進捗状況

## 1. 目標

- ・ 数値目標 | 40年間で公共施設(ハコモノ)延床面積(H28.3月末時点延床面積456,489.35㎡)を30%削減  
第1期(平成28~37年度)実施計画期間での数値目標は18.4%削減

## 2. 庁内推進体制

- ◇ 政策会議 全庁的な計画の推進に関する事項
- ・ 公共施設等全般の進捗管理
  - ・ 公共施設(ハコモノ)の方針の変更
  - ・ 公共施設等全般の情報共有
  - ・ 廃止後の施設、土地に関する方針の決定

## 3. 平成28年度の公共施設等全般の状況

- (A) 平成28年3月末時点延床面積(計画策定時の基準面積) | 456,489.35㎡
- (B) 平成28年度移管面積 | △7,719.47㎡  
豊後・大山ひびきの郷、道の駅水辺の郷おおやま、ひた生活領事館イン福岡
- (C) 平成28年度削減面積 | △7,639.10㎡  
旧埋蔵文化財センター、旧中学校寄宿舍(青雲寮)、旧中学校寄宿舍(蛍雪寮)、旧大山小学校など
- (D) 平成28年度増加面積 | +598.83㎡  
まつり用具等倉庫、スクールバス車庫、中央公園東屋など
- (E) 平成29年3月末時点延床面積 | 441,729.61㎡  
計算式 (A)+(B)+(C)+(D)
- (F) 平成28年度移管・削減面積 | △14,759.74㎡  
計算式 (B)+(C)+(D)
- ・ 削減率 | 3.2% (平成28年度末予定削減率:3.4%)  
計算式 (F)÷(A)×100