

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道町内線舗装工事事業	日田市	22,040,000	22,040,000	総事業費 23,919,500

II. 事業評価個表 (令和3) 年度

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置（交付規則第3条6号該当）	市道町内線舗装工事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日田市				
交付金事業実施場所	日田市天瀬町					
交付金事業の概要	市道町内線は、生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街などへの観光客も多く利用していますが、前回整備から12年が経過し損傷が激しく支障をきたしているため、平成30年度から計画的に舗装工事を実施しており、本年度実施分の道路の舗装工事業を行います。 (事業量) 施行延長L=325m、幅員W=4.5m、舗装面積A=2,245㎡					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策 第6次日田市総合計画（平成29年度～令和9年度） 第4章 生活基盤 安全で快適に暮らす ～便利も快適もそろえる ひた～ 4-(1)道路・河川・公共交通の整備 ④ 生活関連道路の整備 ・地域の状況を考慮した効率的な道路整備 市道町内線舗装改修率 目標：100%					
事業開始年度	平成30年度	事業終了(予定)年度			令和3年度	
事業期間の設定理由	市道町内線舗装工事計画期間に基づき決定しています。					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	
	市道町内線舗装改修率 100%	市道町内線舗装改修率 100%	成果実績	%	100	
			目標値	%		
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	市道町内線舗装工事終了後、その翌年度早期に評価を実施します。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	当市では第6次日田市総合計画に基づき、地域の状況を考慮した効率的な道路整備に取り組んでいます。市道町内線は生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街等への観光客も多く利用していますが、前回整備から12年が経過し損傷が激しく、支障をきたしており、今回の整備によって車両及び歩行者の安全性が確保され、地域住民の利便性の向上が図られました。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
	道路舗装 延長 L=325 m		活動実績	m	396.3	390	325
			活動見込	m	396	410	325
			達成度	%	100	95	100
交付金事業の総事業費等	令和元年度	令和2年度	令和3年度	備考			
総事業費	25,716,900	22,988,900	23,919,500	72,625,300			
交付金充当額	22,800,000	22,800,000	22,040,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	22,800,000	22,800,000	22,040,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的	契約の方法	契約の相手方			契約金額 (円)		
道路舗装工事	指名競争入札	豊中建設株式会社 (日田市)			23,919,500		
交付金事業の担当課室	大分県商工観光労働部工業振興課						
交付金事業の評価課室	大分県商工観光労働部工業振興課						