

令和2年7月豪雨災害 日田市復旧・復興推進計画 進捗状況表

令和6年9月30日 時点

目 次

I	被災者への支援	1
1	暮らし・住宅再建の支援	1
2	医療・福祉・保健衛生	8
II	農林水産業・商工業等への支援	11
1	農林水産業の再建	11
2	商工業の支援	13
III	教育施設・社会教育施設等の復旧・復興	15
1	学校施設・教育の復旧・復興	15
2	社会教育施設等の復旧	16
IV	社会資本等の復旧・復興	18
1	公共土木施設の復旧	18
2	農地・農業用施設等の復旧	23
3	林地・林道等の復旧	24
4	その他施設の復旧	25
5	公共交通の復旧	28
6	内水対策	29
V	復旧・復興に係る人的支援・財政対策	30
1	人的支援	30
2	財政対策	32

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1) 緊急対応

① 災害救助法の適用

令和2年7月6日

② 災害派遣要請

区 分	期 間	規 模
陸上自衛隊	令和2年7月6日～22日	延べ34人

③ 指定避難所の設置（避難者数の最大値及びその際の指定避難所数）

避 難 所	開 設 期 間	箇 所 数	避 難 者 数
指定避難所	令和2年7月6日～8月1日	45箇所	595人

④ 災害ボランティア等による支援【令和2年8月完了】

○ 居住空間の確保を目的とした復旧活動

ボランティアセンター名	開 設 期 間	ボランティヤ数 (延べ人数)	活動 件数
日田市災害ボランティアセンター	令和2年7月12日 ～8月28日	2,460人	136件
中津江むらづくり役場	令和2年7月12日 ～8月20日	159人	13件

⑤ 災害救助法に基づく現物給付（生活必需品の支給）【令和2年9月完了】

給付世帯数	38世帯
-------	------

⑥ 災害救援物資の受入【令和2年9月完了】

支援物資提供先：235（企業・団体119、個人102、他市町村14）

種 類	品 目	備 考
飲料水	水、スポーツ飲料、経口補水液、お茶、野菜ジュース、ゼリー飲料 等	
食料等	カップ麺、レトルト食品、缶詰、パン 等	
日用品	タオル類、マスク、紙オムツ、歯ブラシ 等	
医薬品等	湿布、除菌剤、体拭きシート、医療用ガーゼ 等	
その他	自動車	12台無償借受
	冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、乾燥機台	各5台無償借受
	電子レンジ、高圧洗浄機、スポットエアコン	
	災害用段ボールパーティション・段ボールベッド 等	

避難所での炊き出し状況

区 分	ボランティア	市
箇 所 数	2 避難所	34 避難所
日 数	6 日	34 日
延べ食数	220 食	12,306 食
団 体 数	6 (企業 3、団体 1、個人 2)	—

⑦被災住宅の応急修理【令和2年10月完了】

件 数	35 件
-----	------

⑧災害救助法に基づく障害物除去【令和2年12月完了】

- ・住宅等に流入した土砂等の撤去（市単独事業分を除く）

件 数	1 件
-----	-----

- ・合併処理浄化槽等に流入した土砂撤去（市単独事業分を除く）

件 数	36 件
-----	------

⑨日赤災害救援物資の配分【令和2年8月完了】

救援物資	配付実績
タオルケット	133 枚
緊急セット	57 個
ブルーシート	15 枚
タオル	133 枚
バスタオル	75 枚

(2)被災者の生活再建に向けた支援

①災害弔慰金等の支給

- 災害弔慰金の支給【令和2年8月完了】

人 数	1 件 1 人
-----	---------

②災害援護資金の貸付【令和2年10月完了】

人 数	内 訳
2 人	大規模半壊：1 人、半壊：1 人

③生活福祉資金（緊急小口資金の災害特例）の貸付【令和2年9月完了】

人 数	内 訳
1 人	半壊：1 人

(3)被災住宅の再建に向けての支援

①被災者生活再建支援制度による支援金の支給（国の制度）【令和6年3月完了】

区 分	件 数	内 訳
基礎支援金	50件	全壊33件、大規模半壊17件
加算支援金	40件	建設・購入13件、補修21件、賃貸6件

②大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金の支給（県の制度）

【令和5年9月完了】

区 分	件 数	内 訳
基礎支援金	78件	半壊34件、床上浸水44件
加算支援金	27件	補修等27件

③り災証明の発行

○り災証明書申請等の状況（家屋分）（令和6年9月30日現在）

申請件数	調査件数	発行件数	損壊なし	取り下げ
357件	357件	340件	7件	10件

り災証明発行件数の内訳

区 分	全 壊	大規模半壊	半 壊	準半壊	準半壊に至らない （一部損壊）	総 数
住 家	54棟	35棟	57棟	37棟	93棟	276棟
非住家	38棟	12棟	41棟	30棟	85棟	206棟

※発行件数の内訳は、り災証明を発行した家屋棟数の合計

④被災証明書申請等の状況（動産分）（令和6年9月30日現在）

件 数	104件
-----	------

⑤原材料等の支給による住宅や店舗等の復旧支援

○「木づかい促進事業」の拡充（令和6年9月30日現在）

件 数	内 訳
33件	建替：8件、修繕：25件

⑥住宅等に流入した土砂撤去に対する支援（市単独事業）【令和4年3月完了】

件 数	40件
-----	-----

⑦浄化槽等に対する補助

○被災住宅に対する浄化槽設置整備事業補助金（令和6年9月30日現在）

件 数	0件
-----	----

○合併処理浄化槽等に流入した土砂の撤去（市単独事業）【令和2年12月完了】

件 数	54件
-----	-----

⑧被災家屋等解体・撤去支援事業補助金【令和3年12月完了】

件 数	金 額
47件	156,744,014円

(4)被災者の応急的な住宅などへの受入支援と継続的支援

- ①被災者への賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）の提供 【令和5年7月完了】
- ②被災者への短期賃貸型応急住宅（独自の制度）の提供 【令和3年2月完了】
- ③被災者への市営住宅などの公共施設の提供 【令和5年2月完了】

賃貸型応急住宅の借上・受入実績

応急的な住宅	提供実績	受入実績	現在の避難数
①賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）	7戸	7世帯14人	0世帯0人
②短期賃貸型応急住宅（独自の制度）	12戸	12世帯39人	0世帯0人
③公共施設			
市営住宅	25戸	25世帯61人	0世帯0人
県営住宅	2戸	2世帯6人	0世帯0人
県職員住宅	1戸	1世帯2人	0世帯0人
その他（中津江村宿泊交流体験館）	1戸	1世帯2人	0世帯0人
計	29戸	29世帯71人	0世帯0人
合計	48戸	48世帯124人	0世帯0人

(5)水道施設の復旧

①応急復旧

- 上水道天瀬地区配水管応急復旧 【令和2年7月完了】
- 上水道中川地区中継ポンプ場制御装置応急復旧 【令和2年7月完了】
- 上水道栃野地区導水管・配水管応急復旧 【令和2年7月完了】
- 鯛生地区給水施設導水管応急復旧 【令和2年7月完了】

②本復旧

- 上水道天瀬地区配水管本復旧 【令和5年3月完了】
- 上水道中川地区中継ポンプ場制御装置本復旧 【令和3年10月完了】
- 上水道栃野地区導水管・配水管本復旧 【令和4年10月完了】
- 鯛生地区給水施設導水管本復旧 【令和2年9月完了】

③小規模給水施設の復旧への支援（水道未普及地域整備補助事業）

【令和3年3月完了】

件数	7件
----	----

(6)被災者等への税金、使用料・手数料等の減免

①市税の減免（市県民税、固定資産税、国民健康保険税）【令和4年3月完了】

市税	件数
市県民税	81件
固定資産税	127件
国民健康保険税	50件

②国民健康保険の一部負担金の免除【令和3年6月完了】

人 数	68人
-----	-----

③保育料の減免【令和3年6月完了】

人 数	内 訳
1人	減額：1人

④後期高齢者医療保険料の減免【令和3年6月完了】

件 数	88件
-----	-----

後期高齢者医療一部負担金の免除【令和3年6月完了】

人 数	73人
-----	-----

⑤介護保険料の減免【令和3年6月完了】

件 数	153件
-----	------

⑥介護サービス等の利用料の軽減【令和3年6月完了】

件 数	30件
-----	-----

⑦水郷テレビ使用料の減免【令和4年3月完了】

使 用 料	176件	560,010円
引込工事費	3件	62,850円

⑧上下水道料金等の減免

- ・上下水道利用者の令和2年7月及び8月の使用料金の減免。【令和3年9月完了】

上下水道料金	91件	1,433,390円
--------	-----	------------

- ・全壊、大規模半壊となった世帯の令和2年7月の上下水道料金の減免。（全額）

【令和3年9月完了】

上下水道料金	132件	2,300,370円
--------	------	------------

- ・床上浸水等で一時的に応急仮設住宅、応急賃貸住宅、市営住宅等に入居する場合に上下水道料金及び開閉栓手数料の全額免除を一時入居終了（最長1年）まで実施。

【令和4年2月完了】

上下水道料金	733件	1,880,160円
開閉栓手数料	101件	30,300円

⑨し尿処理手数料の減免【令和2年12月完了】

し尿処理手数料	317件	1,289,536円
---------	------	------------

⑩災害廃棄物処理手数料の免除【令和4年3月完了】

災害廃棄物処理手数料	1,046件	1,505t
------------	--------	--------

⑪その他使用料・手数料の減免（令和6年9月30日現在）

区 分	件 数	金 額
税務証明等	23 件	6,900 円
住 民 票 等	135 件	40,500 円
印鑑登録等	8 件	2,600 円

(7)義援金等の募集、配分

①義援金等の受付額【令和3年3月完了】

区 分	金 額
日田市災害支援金	40,860,863 円
大分県からの配分額	219,539,425 円
合 計	260,400,288 円

②日田市災害義援金等配分委員会による被災者等への配分【令和3年8月完了】

配 分 額	260,399,875 円
-------	---------------

※配分額＝義援金 260,400,288 円+利息 467 円-振込手数料（受付口座間）880 円

(8)次に備える防災体制の強化・見直し

①災害応急体制の検証【令和4年3月完了】

各対策班の災害対応で課題となった事項やその解決策について意見聴取を行い、災害対応についての検証し、災害時に振興局管内で避難所対応等を行う職員の増員配置、停電に備え避難所等に非常用発電機の追加配備、道路寸断などに備え非常用食料（長期保存パン）の追加配備を行った。また、防災関係機関や自主防災組織との連携については、日田市合同防災訓練を通じて継続的に連携強化を行っていく。

②情報発信の強化（令和6年9月30日現在）

防災ラジオに関する広報掲載	8 回
---------------	-----

- ・「広報ひた」令和2年12月1日号に防災ラジオのよくある質問を掲載。
- ・「広報ひた」令和3年2月15日号に変更・返還の手続きについて掲載。
- ・「広報ひた」令和3年6月15日号の「防災特集号」の中で、防災ラジオについての紹介及び申請について掲載。他5回

※「広報ひた」毎月15日号裏表紙に、申請の随時受付について掲載。

③自主防災組織、防災士の活動支援（令和6年9月30日現在）

体験型防災プログラムの開催団体数（累計）	27 団体
防災士懇談会の開催回数（累計）	23 回

④開設避難所の再確認と環境整備【令和4年4月完了】

指定避難所用発電機の購入	50台
網戸設置済み指定避難所数	68箇所

⑤住民主体の避難所運営に対する支援（令和6年9月30日現在）

令和2年度に作成した「自主防災組織の避難所運営マニュアル基本モデル」を活用し、自主防災組織ごとのマニュアル作成を支援していく。

⑥災害ボランティアのネットワークづくり（令和6年9月30日現在）

ボランティアセンターの運営訓練、災害ボランティア研修会、協議会役員会を各年1回実施。

(9)天ヶ瀬温泉街への復興支援

①復旧・復興推進体制（令和6年9月30日現在）

- ・令和2年10月に天瀬振興局に「天ヶ瀬温泉街復旧・復興係」を設置。
- ・令和2年10月に大分県日田土木事務所、大分県西部振興局、日田市の関係各課で構成する「天ヶ瀬温泉街復旧・復興連携会議」を設置。
- ・天ヶ瀬温泉街の復興・発展に向け、まちづくりの基本方針や分野別の取組を事業化するための施策を示す「復興まちづくり計画」の策定を完了し、計画の推進を図る。

②地域住民が自ら取り組むまちづくりへの支援（令和6年9月30日現在）

- ・天ヶ瀬温泉街の将来像を地域住民が自ら描いた「天ヶ瀬温泉街復興ビジョン」を令和4年3月に地域住民が策定した。
- ・復興ビジョン策定の取組支援として、他市の取組の情報提供、まちづくりや景観等の専門家との勉強会を開催した。
- ・復興ビジョンの将来像実現に向け、地域住民により実施される取組に対して補助金の交付等を行った。

(10)行政相談

(令和6年9月30日現在)

開催日	会場	相談件数
令和2年7月22日（水）	日田市役所 601会議室	2件
令和2年7月25日（土）	上津江町委員自宅	1件
令和2年8月5日（水）	天瀬公民館	1件
令和2年11月4日（水）	天瀬公民館	1件
令和3年1月12日（火）	上津江町委員自宅	1件
令和3年11月15日（月）	上津江町委員自宅	1件

※通常の定例行政相談に合わせて災害に関する相談も受け付けたもの。

(1-1) 無料法律相談

(令和6年9月30日現在)

開催日	会場	相談件数
令和2年8月11日(火)	天瀬公民館 中会議室	3件
令和2年8月20日(木)	光岡公民館 集会室	6件
令和2年8月24日(月)	中津江振興局 会議室2	2件
令和2年10月22日(木)	日田市役所 401 会議室	7件
令和2年11月27日(金)	日田市役所 702 会議室	6件
令和3年1月13日(水)	日田市役所 601 会議室	1件

※大分県弁護士会による災害に関する無料法律相談

2 医療・福祉・保健衛生

(1) 緊急対応

①避難所、被災地域への医療救護活動【令和2年7月完了】

期間
令和2年7月8日～22日

②避難所における保健衛生活動【令和2年8月完了】

期間	避難所数	活動回数(延べ)
令和2年7月7日～8月6日	16箇所	40回

(2) 被災者の健康管理 【令和3年7月完了】

○被災地区の被災者への訪問等による健康相談

期間	延べ世帯数
令和2年7月9日～令和3年7月19日	481世帯

※訪問世帯は、個人で市営住宅等を借り上げた世帯を含む。

(3) 被災地の防疫活動

○感染症を防止するために被災地の消毒を実施【令和2年8月完了】

件数	129件
----	------

○市民への消石灰・消毒液の無料配布【令和2年8月完了】

消石灰	218袋
消毒液	284本

(4)施設等の復旧

①中津江高齢者生活福祉センター（日田市社協デイサービスセンター「なかつえ」・生活支援ハウス安寿苑）の復旧【令和6年3月完了】

○被災した入居者及び利用者への支援

- ・当該施設で実施していたデイサービスは、令和2年7月に日田市社協デイサービスセンター「かみつえ」において再開。
- ・生活支援ハウス安寿苑の入居者は、令和2年7月に上津江町の生活支援ハウスやすらぎ苑へ転居。

○復旧状況

- ・現状地周辺は土砂災害警戒区域に指定されていることから、解体することとし、令和2年10月から着工。【令和3年6月完了】
- ・日田市津江高齢者生活福祉センター（長寿苑）完成。【令和6年3月完了】
- ・中津江ホール敷地内への移転・再建を進めるため、地域住民への説明会を実施。新施設の建設工事は、令和5年3月に着工し、令和6年3月完成。

②津江老人福祉センターの状況【令和3年6月完了】

- ・現状地及び現状地周辺は土砂災害警戒区域に指定されていることから、解体することとし、令和2年10月から着工。
- ・当該施設で実施していた生きがいサロンは、他の施設に移して令和2年8月から再開。

③光岡こども園の復旧

- ・復旧までの間、高瀬こども園にて園児を受け入れて保育を実施。
（令和2年7月9日～8月31日）
- ・破損物品等の搬出後、園舎内の消毒及び清掃【令和2年7月完了】
- ・建具や設備の修繕や物品等の買い替え及び園庭に流入した土砂の撤去【令和2年10月完了】
- ・社会福祉施設等災害復旧費補助金申請【令和2年10月完了】

④日田市北友田3丁目地区集会所の復旧【令和2年10月完了】

○復旧状況

床板腰板及び壁クロスの張替え、畳替え、機械設備の取替や清掃・消毒を実施

○集会所事業の再開

被災後は各種教室をすべて休止としながらも、土日を含め集会所には職員が常駐することとし、被災した市営住宅等の周辺住民への消毒液の配布や各種相談等の対応を実施。復旧工事終了後の令和2年10月から正式に事業を再開

(5) 災害に備えた支援体制の確立

① 高齢者等見守り支援（令和6年9月30日現在）

災害時要援護者登録台帳登録者数	1,000人
緊急医療情報キット配備者数	9,465人

② 福祉避難所用備蓄物資等の配備

配備施設 協定施設（32施設）

福祉避難スペース用（本庁及び各振興局）

備蓄物資 段ボールベッド、間仕切り、毛布、紙おむつ、簡易トイレ等

③ 教育・保育施設の相互支援

光岡こども園が復旧するまでの間、高瀬こども園で園児及び保育士を受け入れ、相互支援を図った。

④ 日田市医師会、大分県西部保健所等との医療救護保健活動の連携

日田市医師会と大分県西部保健所、市等で、令和2年7月8日から保健医療対策会議を開催し、被災地区の医療機関への支援や避難所の医療支援について協議し、令和2年7月22日に閉会するまで必要な支援を連携しながら行った。

Ⅱ 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

(1) 農水産業者への再建支援

① 相談窓口の設置【令和3年9月完了】

災害の相談については、随時対応。

株式会社日本政策金融公庫大分支店、大分県信用農業協同組合連合会に相談窓口設置。

また、県においても各振興局に『農林水産業大雨災害復旧相談窓口』を設置。

② 金融支援、共済制度等

○ 農業共済制度の活用【令和3年9月完了】

区 分	戸 数	対 象	支払共済金
農作物共済（水稻）	51 戸	1,557.3a	7,461 千円
家畜共済	1 戸	1 頭	198 千円
園芸施設共済	1 戸	9.9a	93 千円

○ 収入保険におけるつなぎ融資【令和2年12月完了】

種 別	戸 数	主な品目	支 払 額
つなぎ融資	1 戸	花き	2,500 千円

③ 被災農家の負担軽減

○ 農業施設等復旧支援事業

- ・ 国庫活用間接型「強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）」

【令和4年3月完了】

年 度	件 数	助成金額
令和2年度実績	8 件	66,633 千円
令和3年度実績	1 件	128 千円

- ・ 県単活用型「農林水産業施設等復旧支援事業」【令和4年3月完了】

年 度	件 数	助成金額
令和3年度実績	1 件	55,423 千円

- ・ 国庫活用直採型（令和2年7月豪雨対応産地緊急支援事業）

【令和3年9月完了】

年 度	件 数	助成金額
令和2年度実績	10 件	1,279 千円

○畜産農家への支援【令和3年7月完了】

年 度	件 数	助成金額
酪農関係施設等 (令和2年度及び3年度実績)	4件	24,535千円
繁殖牛関係施設等(令和2年度実績)	1件	229千円
乳牛導入(令和2年度実績)	2件	3,347千円
合 計	7件	28,111千円

○内水面養殖業者への支援【令和3年3月完了】

- ・農林水産業施設等復旧支援事業費補助金(県単活用型)

年 度	件 数	助成金額
令和2年度実績	4件	4,512千円

④有害鳥獣侵入防止柵の復旧

○侵入防止柵の再整備に要する資材費の支援(国の制度)【令和5年7月完了】

区 分	件 数	助成金額
本復旧	11件	2,679千円

○侵入防止柵の復旧に要する資材費の支援(国の制度で採択されない復旧)

【令和5年3月完了】

区 分	件 数	助成金額
仮復旧	3件	147千円
本復旧	—	—

⑤上・中津江地区の被災地域の農業支援【令和4年3月完了】

上・中津江地区の農業振興に向けた仕組づくりについて、関係機関及び地域関係者との意見交換を行う体制を整備した。

また、農地の集約化等に向けた取組として人・農地プランを令和4年1月に作成した。

(2)林業者への再建支援

①相談窓口の設置【令和3年9月完了】

災害の相談については随時対応。

②金融支援等

○大分県特定災害対策緊急資金の発動【令和3年9月完了】

件 数	—
-----	---

○林業施設整備等利子助成【令和3年9月完了】

件 数	—
-----	---

○借入資金の償還猶予【令和3年9月完了】

件 数	—
-----	---

③被災林業者・木材産業事業者及び特用林産物生産者の負担軽減

○木材加工流通施設、林業機械の復旧・整備への支援【令和3年9月完了】

件数	助成金額
3件	78,684,935円

○しいたけ等の生産施設の復旧・整備への支援【令和4年3月完了】

件数	助成金額
8件	2,860,550円

(3) 農林業の元気・底力の情報発信

①復興フェアの開催【令和3年3月完了】

名称	内容	場所	開催日
「頑張ろう！九州ひた元気グルメ特集・ぶどう消費拡大キャンペーン」	天瀬ぶどう（シャインマスカット、ピオーネ）のPR販売キャンペーン	福岡三越地下2階中央催事場	令和2年10月10日（土）、11日（日）

2 商工業の支援

(1) 中小企業への支援

①相談窓口の設置【令和5年5月完了】

災害の相談については、随時対応。

②金融支援

○大分県災害復旧資金（知事指定災害融資）【令和5年1月完了】

件数	融資額
1件	80,000千円

○コロナ関連資金（がんばろう資金）＋新型コロナ対策資金（令和6年4月完了）

件数	融資額
1,429件	15,529,068千円

※コロナの影響を受けている中小企業であれば、災害からの復旧に必要な設備・運転資金にコロナ関連資金を利用可能

○政府系金融機関による融資（災害復旧貸付）（令和6年9月30日現在）

件数	融資額
0件	—

○セーフティネット保証4号の認定【令和3年5月完了】

件数	6件
----	----

○災害関係保証の適用【令和3年6月完了】

件数	0件
----	----

③施設等の復旧支援及び早期の売上回復に向けた支援

○令和2年7月豪雨被災事業者の復旧状況（令和6年5月完了）

被災事業者数	なりわい再建補助金活用状況					事業再開状況		
	申請済	申請準備中	自力再建	廃業	未定	再開済	休業中	廃業
112件	37件	0件	64件	11件	-	101件	0件	11件

○大分県なりわい再建支援事業費補助金の申請状況【令和4年1月完了】

申請件数	採択件数	交付決定額(千円)	状況
37件	37件	918,257	採択は第11次まで

○被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」

【令和4年3月完了】

申請件数	採択件数	交付決定額(千円)	状況
17件	15件	27,857	

(2)観光産業の復活への支援

①情報発信（令和6年9月30日現在）

実施内容	回数
関東、関西、福岡等での観光情報の発信	50回
大分県や観光関係団体等と連携した観光情報の発信	5回

②誘客キャンペーン（令和6年9月30日現在）

実施内容	回数
関東、関西、福岡等での誘客キャンペーンの実施	24回
大分県や観光関係団体等と連携した誘客キャンペーンへの参加	12回
メディア、旅行エージェント等に対する誘客宣伝活動の実施	31回
旅行会社等が実施する旅行商品の造成	27回

Ⅲ 教育施設・社会教育施設等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1) 学校施設の復旧等

○東溪中学校の復旧等【令和3年3月完了】

内 容	完了年月
グラウンド、テニスコート、プール等へ流入した土砂・流木等の撤去及び整地	令和3年3月完了
校舎及び体育館床下浸水に伴う流入土砂の撤去及び洗浄	令和2年11月完了
体育館地階浸水により破損した部室及びトイレ等の建具の修繕	令和3年3月完了
体育館地階浸水により故障した消防設備、電気設備、給排水設備の修繕	令和2年10月完了
プール施設浸水により故障した設備の修繕	令和3年2月完了
浸水により破損した防球ネットの修繕	令和3年3月完了
スクールバス車庫浸水により破損した箇所の修繕	令和3年2月完了

(2) 学校教育活動の対応

東溪中学校のグラウンドについては、関係各課と連携し改修工事の進捗等に応じて情報共有しながら、教育課程の履修及び教育活動の内容の工夫を行った。

(3) 被災した児童生徒への支援等

①心のケア

○「健康アンケート」の実施による児童生徒の実態把握【令和2年7月完了】

対 象	実施期間
小学校2校、中学校2校	令和2年7月15日、令和2年7月20日

○被災直後から心のケアが必要な児童生徒のいる学校への臨床心理士や緊急支援スクールカウンセラーの派遣【令和2年8月完了】

派遣人数	学 校 数	実施期間
延べ22人	小学校2校、中学校2校	令和2年7月15日～8月4日

②教科書等の給付【令和2年7月完了】

区 分	人 数	内 訳
教科書	6人	小学校：2人、中学校：3人、高等学校：1人
学用品等	13人	小学校：6人、中学校：4人、高等学校：3人

③その他

- ・一時避難を経験した児童生徒

小学生	中学生
52人	19人

- ・臨時休業とした学校

小学校	中学校
18校	12校

- ・2学期始業式の繰上げをした学校

小学校	中学校
2校	2校

2 社会教育施設等の復旧

(1)社会教育施設の復旧

①日田市中津江ホール敷地の法面崩壊の復旧

内 容	完了年月
法面崩壊の復旧	令和2年12月完了

②国交省・河川占用許可施設4箇所の復旧

- 石井地区社会体育広場の復旧等

内 容	完了年月
増水により流入した砂の撤去、芝の復旧	令和2年10月完了

- 広川運動広場（上津江）の復旧

内 容	完了年月
流入した土砂の撤去、水道・電気設備の原状回復	令和2年9月完了

- 大宮町多目的広場の復旧

内 容	完了年月
駐車場の流出した真砂土の原状回復	令和2年8月完了

- 三芳市民広場の復旧等

内 容	完了年月
河川の拡幅工事に伴い、広場の面積が縮小するため、国土交通省筑後川河川事務所及び地元自治会と協議を行い、今後の利用はないため、グラウンドとしての整備は行わない。	令和4年5月完了

(2)文化財の復旧

①被災した県指定文化財の復旧

被災した筏場目鏡橋については、令和3年3月2日付大分県報告示により県指定有形文化財の指定が解除となった。

IV 社会資本等の復旧・復興

1 公共土木施設の復旧

(1) 応急復旧

① 市管理の道路・河川等【完了】

○道路

- ・早期の孤立集落解消や生活道路の復旧と安全確保を図るため、道路に堆積した土砂等の除去や崩落した路肩へ大型土のうを設置するなどの応急工事を実施した。
- ・全面通行止め 63 箇所のうち 63 箇所を解除

○河川

- ・準用及び普通河川の復旧を実施
- ・方司口川（夜明・準用河川）土砂除去
- ・甫手野川（上津江・普通河川）護岸復旧
- ・中会川（小野・普通河川）土砂除去
- ・向原川（東有田・普通河川）転石除去

○橋梁

- ・流失した新天瀬橋の上部工の撤去について、令和2年9月に完了

② 県管理の道路・河川等【完了】

○道路

- ・全面通行止 52 箇所→7 箇所

○河川

- ・玖珠川において洗掘防止のため大型土のうを設置済み
- ・玖珠川の堆積土砂の除去を発注済み

③ 国管理の道路・河川等【完了】

○道路

- ・国道 210 号において、応急対策を実施し、令和2年8月17日全面通行止め解除。現在、全面通行止め区間は無し。

○河川

- ・筑後川、庄手川で被災した護岸の応急対策を実施。
- ・小淵橋下流右岸 令和2年7月15日着手～7月17日完了
- ・中ノ島町左岸 令和2年7月14日着手～7月17日完了

(2)本復旧

①市管理の道路・河川等

・道路、河川、橋梁の復旧（令和6年9月30日現在）

施設名	査定件数	復旧進捗状況					
		応急本復旧	査定件数	廃工	発注件数	県委託	復旧済
道路	63	0	63	0	63	0	63
河川	33	0	33	0	33	0	33
橋梁	4	0	4	0	4	0	4
合計	100	0	100	0	100	0	100

・うち主な復旧路線（市道）

施設名	市道名	施工箇所	備考
道路（その他）	一石椿ヶ鼻線	日田市前津江町	令和3年11月完了
道路（その他）	鯛生釈迦岳線	日田市中津江村	令和3年7月完了
道路（その他）	尾ノ岳酒呑童子線	日田市上津江町	令和3年10月完了
道路（その他）	亀石女子畑1号線	日田市天瀬町	令和3年10月完了

・うち主な復旧箇所（河川）

施設名	河川名	施工箇所	備考
準用河川	手水野川	日田市上津江町	令和4年2月完了
普通河川	祝川	日田市中津江村	令和3年10月完了
普通河川	藤蔵川	日田市中津江村	令和4年3月完了

・うち主な復旧箇所（橋梁）

施設名	橋梁名	施工箇所	備考
橋梁	新天瀬橋	日田市天瀬町	令和6年7月完了
橋梁	徳瀬橋	日田市南友田	令和4年12月完了
橋梁	向嶋橋	日田市天瀬町	令和4年3月完了
橋梁	天ヶ瀬橋	日田市天瀬町	令和4年1月完了

②県管理の道路・河川等

・道路の復旧【令和4年9月完了】

事業箇所数	復旧状況			
	応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
21箇所	1箇所	21箇所	20箇所	20箇所

※1件廃工

(うち主な復旧箇所)

路線名	場 所	備 考
国道 442 号	中津江村合瀬	令和 2 年 12 月完了
宝珠山日田線	大字小野	令和 4 年 3 月完了

・河川の復旧 (令和 6 年 9 月 30 日現在)

事業箇所数	応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
	79 箇所	0 箇所	79 箇所	78 箇所

※ 1 件廃工

(うち主な復旧箇所) *改良復旧箇所を除く

河川名	場 所	備 考
玖珠川	日田市天瀬町赤岩	令和 3 年 12 月完了
熊尾川	日田市大字羽田	令和 4 年 2 月完了
有田川	日田市大字羽田	令和 4 年 2 月完了
小野川	日田市大字小野	令和 4 年 2 月完了

(改良復旧事業の実施)

河川名	場 所	備 考
玖珠川	ポケットパーク天ヶ瀬付近	令和 6 年 7 月完了
玖珠川	J A おおいた天瀬支店付近	令和 6 年 7 月完了

(河川整備計画の策定)

河川名	内 容	備 考
玖珠川	河川整備計画の策定	令和 5 年 1 月

(河川改修)

河川名	内 容	備 考
玖珠川 (天ヶ瀬温泉街)	事業名：広域河川改修事業 事業費：7,000 百万円 事業期間：令和 4 年度～令和 13 年度 事業内容：河道掘削、築堤、護岸、 用地補償、測量及び試験費	令和 4 年度に事業着手。測量・設計を進め、令和 5 年度から本格的に用地取得を進めている。 令和 6 年度も引き続き用地取得に努め、事業の進捗を図る。

(堆積土砂除去の実施)

河川名	場所	備考
玖珠川	金場地区	令和3年3月完了
玖珠川	榎釣・瀬野尾地区	令和3年5月完了
玖珠川	東溪中学校付近	令和3年3月完了
玖珠川	天ヶ瀬温泉地区	令和3年3月完了

・砂防関係施設の復旧 【令和5年3月完了】

事業箇所数	【令和5年3月完了】			
	応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
34箇所	0箇所	34箇所	34箇所	34箇所

(うち主な復旧箇所)

河川名	場所	備考
花月川	日田市大字花月	令和4年6月完了

(災害関連緊急事業の実施)

箇所名	場所	備考
杉河内地区	日田市天瀬町赤岩	令和4年3月完了
上谷川	日田市上津江町上野田	令和4年8月完了
宮田川	日田市中津江村栃野	令和4年3月完了
貫見川	日田市大山町西大山	令和4年10月完了

③国管理の道路・河川等 【令和5年6月完了】

・道路の復旧

(うち主な復旧箇所)

路線名	場所	備考
国道210号	天瀬町女子畑	令和4年12月完了
国道210号	天瀬町合田	令和4年6月完了
国道210号	天瀬町赤岩	令和5年3月完了

・河川の復旧

越水箇所の堤防嵩上げ工事(北友田地区)及びパラペット設置工事(庄手地区)を実施。

筑後川北友田地区右岸 令和2年12月29日着手～令和3年6月18日完了

筑後川庄手地区右岸 令和2年12月24日着手～令和3年6月30日完了

浸水箇所の築堤工事を実施

筑後川石井地区左岸 令和4年10月1日着手～令和5年6月30日完了

被災した護岸等の復旧工事を実施。

(主な復旧箇所)

路線名	場 所	備 考
玖珠川	日田市日高地先	【護岸復旧工事】 令和4年3月完了 【根固め設置工事】 令和4年6月完了
筑後川	日田市大山町西大山地先	令和4年3月完了
庄手川	日田市中ノ島地先	令和4年3月完了

(3)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧に係る協議及び調整

- ・工法や施工範囲及び発注時期等を調整し、早期の工事着手と普及に努める。

(4)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議及び調整

- ・円滑な事業進捗のため、県との連携強化に努める。

(5)公共土木施設災害復旧事業の大分県への委託要望

- ・県と一体施工とすることが効果的となる箇所や、技術的に難易度の高い工事を対象に大分県への委託及び施工支援を要望する。

①県への委託要望

管理者	路線・河川名	委託工事内容	関連施設	備考
日田市	市道湯ノ釣2号線	舗装・附帯構造物復旧	玖珠川	令和5年5月完了

②(公財)大分県建設技術センターによる施工支援

管理者	路線・河川名	委託工事内容	関連施設	備考
日田市	市道湯山線	橋梁復旧(新天瀬橋)	玖珠川	令和2年12月 災害査定済
日田市	市道片山徳瀬線	橋梁復旧(徳瀬橋)	庄手川	令和2年12月 災害査定済

(6)入札制度の弾力的な運用

①公共土木施設災害復旧事業及び災害に関連する事業を対象として特別措置

(※農林関係発注工事も同様)

○配置予定技術者

- ・専任主任技術者及び専任監理技術者の雇用条件の緩和

現行：3か月以上→特例：契約前日までの雇用

(令和2年8月4日以降入札公告又は指名通知を行う工事)

○現場代理人

- ・市発注の災害復旧工事について、近接した県発注工事の施工業者と随意契約を行う場合は兼任可能
- ・現場代理人の兼務を3件まで認める(令和3年2月1日以降入札公告又は指名通知を行う工事)

2 農地・農業用施設等の復旧

(1)災害復旧事業

①国庫補助事業

○令和2年9月28日から随時査定を受け、事業決定後、早期に工事着手

※令和2年12月16日に査定終了【令和6年2月完了】

区分	査定件数	復旧対象件数	発注件数	復旧済
農地	64件 (197工区)	62件 (184工区)	62件 (184工区)	62件 (184工区)
農業用施設	36件 (45工区)	36件 (45工区)	36件 (45工区)	36件 (45工区)
合計	100件 (242工区)	98件 (229工区)	98件 (229工区)	98件 (229工区)

○女子畑土地改良区の農業用水路の復旧【令和6年2月完了】

- ・応急仮設復旧 (揚水ポンプ4台、仮設配管敷設：圧送管225m×2線、用水管985m)
- ・本復旧 令和4年9月工事契約完了。令和6年2月完了。

②小災害の復旧事業(市単独事業)

○農地、農業用施設の災害復旧(小災害)に対する補助【令和5年3月完了】

工種	件数	事業費	補助金
農地	104件	75,592千円	51,200千円
施設	122件	105,061千円	85,642千円
合計	226件	180,653千円	136,842千円

(2)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整

- ・工法や施工範囲及び発注時期等について、施設管理者と適時に協議を行い、公共土木工事で合わせ工事を実施した。
- ・施設管理者から道路・河川等の発注情報等を受け、随意契約などを活用した迅速かつ効率的な事業実施を行った。

(3)農地災害復旧のための表土の確保【令和4年3月完了】

表 土	心 土
4,171 m ³	235 m ³

3 林地・林道等の復旧

(1)大分県による林地等の復旧

①治山施設被害等の復旧【令和4年3月完了】

地区名	事業箇所	工事着手	復旧箇所
大鶴地区	2箇所	2箇所	2箇所
小野地区	1箇所	1箇所	1箇所
前津江地区	1箇所	1箇所	1箇所
中津江地区	2箇所	2箇所	2箇所
上津江地区	2箇所	2箇所	2箇所
天瀬地区	1箇所	1箇所	1箇所

②林地崩壊等の復旧（災害関連緊急治山事業）【令和5年3月完了】

地区名	事業箇所	工事着手	復旧箇所
中津江地区	2箇所	2箇所	2箇所
上津江地区	4箇所	4箇所	4箇所

(2)林道等の復旧

①林道の復旧

○国庫補助の対象となる林道の復旧【令和5年3月完了】

事業名	事業箇所	工事着手	復旧箇所	事業費
林道復旧事業（国庫）	32箇所	32箇所	32箇所	638,341千円

○市単独事業となる林道の復旧【令和5年3月完了】

事業名	事業箇所	工事着手	復旧箇所	事業費
林道復旧事業（市単）	120箇所	120箇所	120箇所	246,197千円

②森林作業道の復旧

○森林作業道の復旧【令和5年3月完了】

事業内容	復旧箇所	補助額
森林作業道の復旧（県単事業）	7箇所	30,818千円

③林地及び林業用施設の復旧

○林地及び作業道等の復旧に対する支援【令和5年3月完了】

事業名	復旧箇所	補助額
林地復旧事業	0箇所	0千円
林業用施設復旧事業	89箇所	67,332千円

(3)災害に強い森林づくり

○流木被害対策事業（令和6年3月31日現在）

令和3年度整備箇所：1箇所（内河野川流域）

令和4年度整備箇所：3箇所（鯛生川、赤石川、花月川流域）

令和5年度整備箇所：2箇所（一の瀬川、日明原川流域）

4 その他施設の復旧

(1)観光施設の復旧

○鯛生金山観光施設の復旧

内容	完了年月
管理棟の床上浸水	令和3年3月完了
オートキャンプ場への土砂流入	令和2年8月完了
送電用電柱の傾き及び小水力発電所の緊急停止	令和2年9月完了
水源地周辺の土砂崩落及び水源地堆積槽の破損	令和3年2月完了
敷地内の地面陥没	令和5年3月完了

○椿ヶ鼻ハイランドパークの復旧

内容	完了年月
キャンプフィールドへの土砂流入	令和2年9月完了
送電用電柱の傾き及び水源ポンプへの雨水流入	令和2年12月完了

○奥日田フィッシングパークの復旧

内 容	完了年月
釣り場、遊歩道等の崩壊	令和2年12月完了

○天の国プラザの復旧

内 容	完了年月
床上浸水	令和3年3月完了

○小野川自然プールの復旧

内 容	完了年月
河川プール内の堆積土砂の撤去	令和3年9月完了

(2)自治公民館等の復旧

①自治会活動等推進事業【令和4年3月完了】

	被災状況	申請件数	補助実績（完了年月）
公民館	床上浸水	1件	令和3年3月完了
	屋根破損等	2件	
共同露天風呂	土砂堆積等	5件	令和3年3月完了
ごみ集積所	流出	1件	令和3年3月完了
防犯灯	破損	2件	令和4年3月完了

②原材料等の支給による自治公民館等の復旧や改修の支援【令和4年3月完了】

件 数	0 件
-----	-----

(3)水郷テレビの復旧

○光ケーブル断線等の復旧状況（令和6年9月30日現在）

被害箇所数	復旧状況	
	応急復旧箇所	本復旧完了箇所
8箇所	4箇所	4箇所

- ・令和2年7月17日までに5地区（三芳、小野、中津江、大山、天瀬）、8箇所で発生した光ケーブル幹線の断線等の応急復旧工事を終了。
- ・本復旧工事については、共架している九州電力等の電柱復旧工事に追従して随時実施する。

(4)市有財産（土地）の復旧

○上津江町の旧津江小学校用地法面・フェンスの復旧【令和3年3月完了】

内 容	完了年月
埋め戻し、石積み、フェンス撤去及び再設置	令和3年3月完了

(5) 清掃ターミナル（南友田町）の復旧

内 容	完了年月
床上浸水した清掃ターミナル（A棟）の床・クロス の張替え等	令和2年10月完了
床上浸水した清掃ターミナル（B棟）の床・クロス の張替え等	令和2年10月完了

(6) 飲用井戸施設の復旧 【令和3年4月完了】

内 容	完了年月
堤・吉原飲用井戸施設 配水管破損のための復旧工事	令和3年3月完了
石場飲用井戸施設 市道石場線の一部で地滑りによる配水管破損の ための復旧工事	令和3年4月完了

(7) 公園施設の復旧 【令和6年3月完了】

- 被災公園 11公園 15箇所
災害復旧工事 10公園 14箇所（復旧工事完了）
1公園 1箇所（復旧工事完了）

(8) 市営住宅災害の復旧

- 市営住宅の復旧【令和3年6月完了】

内 容	完了年月
北友田三丁目住宅の復旧	令和2年10月完了
向川辺住宅及び葛住宅の敷地内に流入した土 砂の撤去	令和2年10月完了
片仁田住宅の敷地復旧ほか	令和3年6月完了

(9) 日田市上津江農山村多面的機能活用促進施設の復旧

- 日田市上津江農山村多面的機能活用促進施設（1棟）の復旧【令和3年6月完了】

内 容	完了年月
地質調査	令和2年10月20日完了
浄化槽復旧	令和2年12月15日完了
解体(2棟)	令和3年6月完了

5 公共交通の復旧

(1) 被災と対応状況

① J R久大本線【令和3年3月完了】

○不通区間（日田駅～向之原駅間）の復旧状況

- ・（日田駅～豊後森駅間）令和2年8月8日に運転再開
- ・（庄内駅～向之原駅間）令和2年8月29日に運転再開
- ・（由布院駅～庄内駅間）令和3年2月13日に運転再開
- ・（豊後森駅～由布院駅間）令和3年3月1日に運転再開（全線復旧）

○乗合デマンドタクシー及びお出かけ支援タクシーの特別運行【令和2年8月完了】

J R久大本線の不通に伴い、令和2年7月13日から8月7日まで期間、乗合デマンドタクシー、及びお出かけ支援タクシーの行き先を日田駅等に変更する特別運行を実施した。

- ・乗合デマンドタクシー本城線（行先：J R天ヶ瀬駅から日田駅へ変更）
- ・乗合デマンドタクシー山浦線（行先：J R杉河内駅から日田駅へ変更）
- ・乗合デマンドタクシー高倉宮園線
（行先：J R豊後中川駅から日田バス中川駅前バス停へ変更）
- ・お出かけ支援タクシー福島線及び大釣線（行先：J R天ヶ瀬駅から日田駅へ変更）
- ・お出かけ支援タクシー高塚袋線及び出羽等線及び漆原中村線
（行先：J R豊後中川駅から日田バス中川駅前バス停へ変更）

② 日田バス 【令和2年8月完了】

- 日田バス日田～高塚～森町線（令和2年7月13日に運行再開）
- 日田バス日田～天瀬～森町線（令和2年8月17日に運行再開）

③ 市営上・中津江デマンドバス 【令和2年10月完了】

- 栃原線、川原線、上野田線（令和2年7月18日に運転再開）
- 小国線（令和2年7月30日に運転再開）
- 中津江線（中津江村交流促進センターから間地まで）（令和2年8月8日に運転再開）
- 中津江線（間地から地蔵元まで）（令和2年10月18日に運転再開）

(2) 復旧に向けて

① J R久大本線【令和3年3月完了】

久大本線の早期全面復旧に向けて、J R九州に対して働きかけを行った。久大本線は令和2年度内（令和3年3月1日）に全線復旧した。

6 内水対策

①排水ポンプの配備（仮設）

運用方法：業者委託し出水時に即応できる運用体制とする

○花月川両岸（設置期間：毎年6月～10月）

仮設排水ポンプ7箇所配備、機動用排水ポンプ1基（待機）【令和2年6月完了】

○石井雨水幹線流末（設置期間：毎年6月～10月）

仮設排水ポンプ1箇所配備【令和2年9月完了】

②石井工業団地

入団企業に対して、外水対策も含めた災害対策に関する進捗状況報告及び意見交換を実施した。

名称	開催年月日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和2年11月18日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和3年1月27日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和3年4月26日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和3年6月25日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和4年2月22日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和4年4月21日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和4年6月17日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和4年10月31日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和5年5月17日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和5年11月13日
石井工業団地入団企業意見交換会	令和6年4月19日

今後も国、県とともに、入団企業との意見交換会を行っていく。

○雨水浸水対策

工業団地内水路（はぎの園～TDK裏）

堆積土砂撤去、大型土嚢の設置、フラップゲートの設置【令和4年6月完了】

工業団地内釜場、水路及び隣接河川敷内

浸水感知センサの設置【令和5年10月完了】

工業団地内幹線排水路流末付近（設置期間：令和7年度～8年度）

可搬式ポンプ施設整備予定（令和6年9月30日現在）

V 復旧・復興に係る人的支援・財政対策

1 人的支援

(1) 人的支援

① 初期災害復旧に係る職員派遣

○ 県内の職員派遣（令和2年7月15日～7月22日）

県職員

業務内容	支援場所	職 種	延べ応援 人数（人）
避難者の健康支援、一斉戸別訪問	避難所等	保健師	1

県内市町村職員

業務内容	派遣市町村	職 種	延べ応援 人数（人）
避難者の健康支援	大分市・別府市・佐伯市・臼杵市・津久見市・宇佐市・豊後大野市	保健師	14

○ その他の関係機関からの派遣

派遣元	派遣先	派遣期間	応援人数
県職員（情報連絡員）	本庁	令和2年7月6日～17日	延べ44人
	中津江振興局	令和2年7月9日～17日	延べ24人
国土交通省職員（災害対策現地情報連絡員＝リエゾン）	本庁	令和2年7月9日～27日	延べ38人
気象庁職員（JETT）	本庁	令和2年7月9日～22日	延べ28人

②復旧工事に係る職員派遣

県職員

職種	業務内容	派遣期間	応援人数 (人/日)
農業 土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援	令和2年9月1日 ～11月30日	1
林業	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、計画概要書の作成支援、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	令和2年9月1日 ～10月30日	1
土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	令和2年8月17日 ～9月25日	2
		令和2年9月28日 ～10月30日	1

県内市町村職員

職種	業務内容	派遣市町村	派遣期間	応援人数 (人/日)
土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	大分市・別府市・佐伯市・臼杵市・国東市	令和2年8月17日 ～10月11日	5
			令和2年10月12日 ～11月29日	4

③県外応援職員の受け入れ

県外市町村職員

職種	業務内容	派遣市町村	派遣期間	応援人数 (人/日)
土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	佐賀県多久市 (嚶鳴協議会 会員)	令和2年10月1日 ～11月30日	1
		山口県周南市	令和2年10月12日 ～11月27日	1

(2) 他自治体への積極的な職員派遣

○被災自治体への人的支援実績

(令和6年3月31日現在)

災害名	派遣市町村	支援業務	派遣期間	支援人数(人/日)
平成29年 台風第18号	大分県 津久見市	補給・給水業務	平成29年9月18日 ～9月22日	2
		家屋被害状況調査	平成29年9月24日	3
			平成29年10月2日 ～10月9日	1
		ボランティアセンター支援業務	平成29年9月29日 ～10月5日	1
		住宅再建支援金受付業務	平成29年10月26日 ～10月30日	1
平成30年 7月豪雨	愛媛県 宇和島市	補給・給水業務	平成30年7月11日 ～7月17日	4
		廃棄物処理業務	平成30年8月9日 ～8月10日	2
令和元年8月 九州北部豪雨	佐賀県 多久市	査定設計書の作成支援・積算支援等積算支援・チェック	令和元年10月21日 ～11月22日	1
令和6年1月 能登半島地震	石川県 金沢市	1.5次避難所運営業務	令和6年2月5日 ～2月11日	1
		同上	令和6年3月16日 ～3月22日	1

2 財政対策

(1) 財政対策

① 災害救助法の適用による財政負担の軽減【令和3年3月完了】

- ・救助対策に係る費用負担

(全額日田市→日田市負担ゼロ ※ただし、費用によって限度額あり)

- ・救助内容： 避難所の設置、食料品・飲用水、被服、寝具、
医療、住宅応急修理、障害物の除去等

② 普通交付税の繰上げ交付による財源確保【完了】

1,369百万円(令和2年7月14日交付、9月交付予定額の一部を前倒し)

③ 激甚災害の指定による補助事業の補助率増嵩申請【完了】

令和2年8月25日閣議決定、8月28日公布・施行

④国庫補助負担金・特別交付税等の要望【完了】

- ・被災自治体の財政負担軽減のため、国庫補助負担金や特別交付税を始めとした地方財政措置による十分な財政支援を、全国市長会等を通じて国に要望。

⑤農地等小災害復旧事業債の適用【令和4年5月完了】

- ・平成29年7月九州北部豪雨災害時と同様に、農家個人が行う小規模な農地及び農業用施設の復旧事業への日田市補助金に対して、特例とし農地等小災害復旧事業債（対象工事費13万円以上40万円未満）が適用されることと併せて、申請書類の簡素化など柔軟な対応が可能となった。

⑥基金の活用等【令和6年6月完了】

- ・災害対策基金を活用

令和2年度7月補正 基金繰入予算計上額 7億円

令和2年度繰入額 5億3,000万円

令和3年度積立額 5億円（利子除く）

令和4年度積立額 3億円（利子除く）

（令和6年5月31日現在の基金残高9億7,822万7千円（利子含む））

⑦ふるさと納税の活用【令和3年4月完了】

- ・ふるさと納税制度を利用して本計画を実施するための財源を確保するため、令和2年7月8日から寄附（災害復旧支援分）の受付を開始。

災害復旧支援分寄附額	26,544,957円
------------	-------------