

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道赤岩湯線舗装工事事業	日田市	1,199,000	1,199,000	総事業費 1,501,500

II. 事業評価個表 (令和3) 年度

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道赤岩湯線舗装工事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日田市				
交付金事業実施場所	日田市天瀬町					
交付金事業の概要	市道赤岩湯線は、生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街等への観光客も多く利用していますが、損傷が激しく支障をきたしているため、本年度より2ヶ年で舗装工事を実施することから、本年度実施分の道路の舗装工事業を行います。 (事業量) 施行延長L=18m、幅員W=4.5m、舗装面積A=83㎡					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策 第6次日田市総合計画（平成29年度～令和9年度） 第4章 生活基盤 安全で快適に暮らす ～便利も快適もそろえる ひた～ 4-(1)道路・河川・公共交通の整備 ④生活関連道路の整備 ・地域の状況を考慮した効率的な道路整備 市道赤岩湯線舗装改修率 目標：100%					
事業開始年度	令和3年度	事業終了(予定)年度		令和4年度		
事業期間の設定理由	市道町内線舗装工事計画期間に基づき決定しています。					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	
	市道赤岩湯線舗装改修率100%	市道赤岩湯線舗装改修率100%	成果実績	%	令和5年度	
			目標値	%		100
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	市道赤岩湯線舗装工事終了後、その翌年度早期に評価を実施します。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
当市では、第6次日田市総合計画に基づき、地域の状況を考慮した効率的な道路整備に取り組んでいます。市道赤岩湯線は生活道路として利用されているほか、天ヶ瀬温泉街などへの観光客も多く利用していますが、損傷が激しく、支障をきたしている。今回の整備によって、車両及び歩行者の安全性が確保され、地域住民の利便性の向上が図られました。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度		
	道路舗装延長 L=18m		活動実績	m	18	
			活動見込	m	18	
			達成度	%	100	
交付金事業の総事業費等	令和3年度				備考	
総事業費	1,501,500					
交付金充当額	1,199,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	1,199,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額(円)	
	道路舗装工事	随意契約	豊中建設株式会社(日田市)		1,501,500	
交付金事業の担当課室	大分県商工観光労働部工業振興課					
交付金事業の評価課室	大分県商工観光労働部工業振興課					