令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

市　町　村　名	日田市	担当課室	学校教育課
連絡先（電話番号）	0973228326	担当者名	用松　孝志

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																						警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																					
1	咸宜小	三本松新町5-13（三俣踏切～原田板金工作所前の道路横の水路）	原田板金工作所 つぼみ保育園	水路にかかる小さな橋に手摺やガード等が無く、増水時に危険。	3	継続			○	○	○																				個人橋のため対策困難	○														
2	咸宜小	三本松1丁目14-18～三本松2丁目2-40（日田中央病院前～三本松2丁目方面への道路）	日田中央病院、泰勝軒 日田中央病院たんぽぽ保育所	道幅が狭く歩道スペースの確保なし。一気に速度を上げ通過する車が多い。	1	継続	○			○	○			○	○													ゾーン30の路面表示を設置予定。 30キロ区間の標識を設置済み。	○			ブルーライン設置の検討			○								市	市道三本松新治線	L=120.0m				
3	咸宜小	三本松1丁目4-36～6-22（咸宜小正門前～サロン・ド・コワフール和田間の道路）	和田皮膚科医院 今村生花店	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。特に鉄橋下は極端に狭く危険。	1	継続	○			○	○			○	○													ゾーン30の路面表示を設置予定。 30キロ区間の標識を設置済み。	○																		
4	咸宜小	三本松1丁目5-10～7-8（市営駐車場前、居酒屋泪橋付近～三本松交差点の横断歩道）	市営三本松駐車場 居酒屋泪橋、来々軒	横断歩道を渡ろうとする人がいても車が止まらない。速度も緩めない。	2	継続	○			○	○			○	○													ゾーン30の路面表示を設置予定。 30キロ区間の標識を設置済み。	○																		
5	咸宜小	田島本町8-11（日田駅北公園前のT字路）	日田駅北公園 ポパイ&オリーブ	車道・JR線・歩道等が複数重なり、高低差と坂道等が重なるため、見通しが悪い。	2	継続	○			○	○																	自転車に減速を呼びかける標示等を道路管理者に依頼	○			カーブミラー設置済み	○									市	市道駅北1号線					
6	咸宜小	田島1丁目7-3（田島陸橋下の交差点）	森下酒店 アポロ美容室	陸橋下を歩行する児童に気づかない運転手が多く危険。	2	継続	○			○	○																	パトロールの実施	○																		
7	咸宜小	田島1丁目13-21（田島第三児童公園付近のY字路）	中央新建材 クリーニングきれい舎	見通しが悪く危険。	2	継続	○			○	○																					○										市	市道田島東9号線	N=1基				
8	咸宜小	三本松1丁目1-24（日田中央病院職員駐車場西側のブロック塀）	日田中央病院 ぽっかぽか治療院	駐車場西側に面した高いブロック塀が老朽化のため倒壊しないか心配。	3	継続	○			○	○																									ブロック塀所有者	○								
9	咸宜小	三本松1丁目14-13（日田中央病院前交差点）	日田中央病院 泰勝軒	交通量が多く、どの方向から進入しても見えにくく、接触事故も多い。	1	継続	○			○	○			○	○																カーブミラーの設置を検討（設置場所なし）	○										市	市道亀山丸ノ内線と市道三本松新治線の交差点	N=1基				
10	咸宜小	港町8番（港町の水路）	ビハーラ豆田	水路に蓋がないところが多く危険。大雨の増水時は特に心配。	3	継続			○	○	○																				農業用水路であり、維持管理等の観点から蓋の設置困難	○										市	市道丸ノ内線					
11	咸宜小	港町4-14（整体えがお快福倶楽部前T字路）	整体えがお快福倶楽部	近くに市営駐車場があり、県外車両含めて交通量が多く、スピードを出す車も多い。横断歩道の設置を要望。	3	継続	○			○	○			○	○													横断歩道の設置 滞留場所が道路上としかなく、現状では横断歩道の設置はできない。	○																		
12	咸宜小	田島2丁目1-22（大原通り　宇野建築事務所・東進ハイスクール横の歩道）	市役所 宇野建築事務所	歩道の幅が狭く、車との距離が近いため接触が心配。	3	継続	○			○	○			○	○																															
13	咸宜小	淡窓1丁目1-45（市役所前交差点）	市役所	朝の登校時間に児童・高校生・出勤者が重なり混雑。特に自転車との接触が心配	3	継続	○			○	○			○	○																															
14	咸宜小	淡窓1丁目1-49～3-32（たかはし整骨院から田島郵便局までの道路）	たかはし整骨院 日田シティタクシー 田島郵便局	道幅が狭い。ブルーライン設置を要望。	3	継続	○			○	○																				白線の塗り直しを検討 拡幅困難（用地）ブルーライン検討			○								市	市道田島淡窓線	L=310.0m				
15	咸宜小	淡窓2丁目2-18（咸宜園西側（岩尾病院前）の通りと垣根）	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター 岩尾病院	急なカーブで道幅も狭い。歩行者・自動車ともに垣根のために見通しが悪く危険。垣根の移動等改善を要望。	2	継続	○			○	○			○	○																															
16	咸宜小	港町6-48～6-18（りんご苑前交差点から三俣踏切までの道路）	りんご苑 三俣踏切	交差点は登校時に車や自転車との離合が多い、路側帯の白線が消えかけている部分がある。	3	継続	○			○	○																				白線の塗り直し検討			○								市	市道下中条三郎丸線	L=200.0m				
17	咸宜小	田島町500番地（奥村日田病院職員駐車場横の道路）	奥村日田病院 デイケアセンターふれんどりー	坂道の道路がボコボコになっていて転倒の危険。中学生も自転車で転倒している。舗装を要望。	3	継続	○			○	○																				舗装補修の検討			○								市	市道城内大原公園線					
18	咸宜小	淡窓2丁目2-18（咸宜園交差点の信号）	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター	信号の位置が高く、信号無視の車が見られる。	3	継続	○			○	○			○	○													縦型信号に変更した場合、さらに視認性が悪くなる可能性があり、変更の予定はありませんが、今後、電球をLEDに変更する予定であり、視認性は若干改良される	○																		
19	咸宜小	港町1番（港町公園横の城内川の小道）	港町公園	大雨の時、増水の危険。	3	継続			○	○	○																																		
20	咸宜小	丸の内町9番（丸の内公民館付近の側溝）	丸の内公民館	側溝に蓋がない箇所があり、歩行時に落ちる危険あり。蓋の設置を要請。	3	継続	○			○	○																				水路に蓋を設置する事について、農業用水の関係者と協議を行い、設置可能の時は蓋の設置を検討。			○								市	豆田渡里片島線	L=20m （W=670,T=150）				
21	咸宜小	港町5-3（濠梁橋のT字交差点）	濠梁橋、日田バス港町バス停 お食事処そのだ	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。特に鉄橋下は極端に狭く危険。交差点に向かい勾配があり、登校時に車と自転車の交通量が多く危険。	3	継続	○			○	○																	日田駅前交番に引き継ぎし、不定期に警ら等実施する予定です。	○			民家と城内川で挟まれており、抜本的な対策は困難。注意して通行してもらいた	○									市	下中城三郎丸線					
22	咸宜小	港町4番（市営駐車場前のT字交差点）	市営駐車場 小鹿田焼大原	登校時、丸の内方面から本交差点を右折する際、御幸通りの交通量が多い。	3	継続	○			○	○			○	○													同上	○																		
23	咸宜小	田島1丁目7-14（田島1丁目7番周辺の道路）	よしまさ歯科医院 大石楽器店駐車場	「止まれ」の文字が消えている所が多く、車が一時停止を超えてくることがあり危険。	3	継続	○			○	○																	今後改修予定です。	○																		
24	咸宜小	淡窓1丁目5-13（淡窓1丁目交差点）	咸宜小学校 ファミリーマート日田淡窓店	昨年度途中、完全な歩車分離型信号機に改修。①現在、歩行者通行可能時間（青信号）が25秒間で、登下校時、児童の最後尾が数名渡り終えない状況があるため、5秒程度設定時間延長を要望。②咸宜小側とファミリーマート側のインパクトボードの増設を要望。	2	新規	○			○	○			○	○													他の交通への影響があるため、青信号の延長は困難。児童へ指導願いたい。	○																		
25	咸宜小	丸の内町4-9（中島商店前の交差点の一時停止）	中島商店	「止まれ」の文字が消えかけており、車が一時停止しないことがあり危険。	3	新規	○			○	○																	改修実施予定	○																		
26	咸宜小	丸の内町8-51（中島商店前の交差点の水路）	中島商店	現在、赤いポールを4つ設置しているが、水路が交差点に沿ってカーブしており、落ちやすく危険。ガードパイプの設置もしくは赤いポールの増設を要望。	3	新規	○			○	○																				赤いポールの増設を検討。			○								市	西フケ線					
27	咸宜小	淡窓1丁目5-38～中城町5-28の道路（主要地方道日田玖珠線）	ブランシール（ケーキ店）　金光教日田教会 中城町祇園山鉾　中城町薬師堂	交通量が多く、スピードを出した車両も多く危険。通学路標示看板の設置と横断歩道の増設を要望。	2	新規	○			○	○																	要望の路線には既に横断歩道があるため増設は難しい	○													県						
28	桂林小	城町橋歩道	城町橋	歩道が狭く、車・自転車・中高生の交通量が多い。	2	継続	○			○	○			○	○																歩道の拡張			○								市	市道平和通り線					
29	桂林小	城町橋みのり保育園入口	城町橋・みのり保育園	朝時間、みのり保育園への送迎車と、みのり保育園側から出てくる車とで非常に混雑する。そこを子どもたちが横断しなければならないため、時間による規制をお願いしたい。	2	新規	○			○	○			○	○													川を挟んだ北側の道路に時間帯規制の車両通行禁止があるため、要望路線へ新たな規制を実施するのは難しい	○																		
30	桂林小	丸山2丁目　マリエール～月隈木履の細い道	マリエール駐車場	大通りから見えづらく、人通りも少ないため、犯罪に巻き込まれないか心配である。	4	継続		○		○	○																	登下校時のパトロール	○																		
31	桂林小	丸山2丁目　月隈木履付近の横断歩道	月隈木履	交通量が多く、児童が横断する際、なかなか止まってくれない。	2	継続	○			○	○			○	○													登下校時のパトロール	○																		
32	桂林小	上城内町　山側の歩道　過去土砂崩れ箇所	城内公園入口～陸上競技場入口	2017年の豪雨の際、土砂崩れが起こった。また、雑草等も歩道まで出てきている。	4	継続	○	○		○	○																																			
33	桂林小	上城内町　日田高校前	日田高校前交差点	登下校時の交差点の安全確保のため、防護柵の設置を要請。	3	継続	○			○	○			○	○																交差点部の安全確保として防護柵の設置を検討。			○								市	中城池部線	防護柵　N=　基				
34	日隈小	日田市庄手370（中釣町）付近	亀川集成（株）前	道路標示が消えているため、運転手に一旦停止が認識されにくい。	3	新規	○			○	○																	既に上申済み	○																		
35	日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏側道	道路標識が黒く汚れており、また、道路標示が消えているため、運転手に一旦停止や時間帯指定が認識されにくい。	3	新規	○			○	○																	改修実施予定	○																		
36	日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏トンネルを抜けて右側の水路	グレーチングが途中で切れており、ガードレールもないため、今年度、児童の転落事故が発生。（4月に報告済）	2	**継続**	○			○	○																				注意喚起及び転落防止効果のあるバリケードを設置	○										市		水路の管理が県・市で調整中。 バリケードは県が設置				
37	日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏ガード下	カーブミラーや横断歩道がないため、運転手が歩行者に気づきにくい。	2	新規	○			○	○																	児童には小学校付近の横断歩道を利用するよう指導していただきたい	○			カーブミラーの検討	○									市	日ノ隈3号線					
38	日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏側道	道路標示が消えているため、運転手に一旦停止や時間帯指定が認識されにくい。	3	新規	○			○	○																	改修実施予定	○													市	日ノ隈銭渕線					
39	日隈小	日田市日ノ隈町578付近	日隈小グラウンドに下りる階段	雪の日など、滑りやすく危険。	2	継続	○			○	○																																		
40	日隈小	日田市中ノ島町597付近	亀山公園前	一旦停止や歩道の道路標示が消えているため、運転者に確認しづらい。	3	新規	○			○	○																															市						
41	日隈小	日田市中ノ島町192付近	日隈こども園入り口	空き地が雑木林になっており、運転手が歩行者に気づきにくい。	3	新規	○			○	○																																		

令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

市　町　村　名	日田市	担当課室	学校教育課
連絡先（電話番号）	0973228326	担当者名	用松　孝志

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																					警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
42	日隈小	日田市亀山町2－17付近	カフェ「桃の木」前	見えにくいカーブ道なのにスピードを出している車が多い。	3	新規	○			○	○															定期的なパトロール実施予定	○																	
43	日隈小	日田市隈2丁目4－3付近	S. G. AUTO前三叉路	道路標示が消えているため、運転手に一旦停止が認識されにくい。また、一旦停止の道路標示も運転手が気づきにくい場所に設置されている。	3	新規	○			○	○															改修実施予定	○																	
44	日隈小	日田市亀山町4付近	日田ゆうあい前	道路標示が消えているため、運転手に通行に対する注意喚起がされにくい。	3	新規	○			○	○																			道路標示の復旧を検討			○					市	本庄堀田本庄線					
45	日隈小	日田市亀山町4－15付近	日田ゆうあい先クランク	見通しが悪いが、ゴミ収集車など大型車も通るため危険。	3	新規	○			○	○																																	
46	若宮小	日田バス車庫：日田市東町1～東町公園：日田市東町3－716	日田バス車庫、東町公園	道幅が狭く、路側帯がない	4	継続	○	○		○	○																			外側線の設置を検討		○						市	入篭清水線	外側線 L=260m				
47	若宮小	竹田郵便局付近：日田市竹田新町2－59	竹田郵便局と歩道橋	歩道橋を使わずに道路を横断する際、交通量が多く危険	1	継続	○			○	○															児童には歩道橋を利用するよう指導願いたい	○																	
48	若宮小	東町公園入口：日田市東町3－716	東町公園	「子どもが出ます」の看板がなくなった。。	4	継続	○	○		○	○																																	
49	若宮小	学校裏門：日田市若宮町2－15～（有）羽衣：日田市若宮町3－34	若宮小学校、、すばるこども園	道幅が狭い割に、登下校時間の交通量が多い。スクールゾーンの表示をしてほしい。	4	継続	○			○	○																																	
50	若宮小	（有）羽衣先の交差点：日田市若宮町5－1	フェニックスホール日田玉泉院	若宮から南元町への通り抜ける車が多い。スクールゾーンの表示をしてほしい。	1	継続	○			○	○															スクールゾーンについて検討			○	スクールゾーンについて検討			○					市						
51	若宮小	大分日産自動車日田店：日田市本町8-11～廣円寺：日田市東町5-2-1	大分日産自動車、廣円寺	道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い。路側帯等の塗装をしてほしい。	1	継続	○			○	○																																	
52	若宮小	菜の卓の付近：日田市東町1	菜の卓、GLORY	道幅が狭く不審者が潜みやすい。 周りから見えない。カーブミラー等で路地が見えるようにしてほしい。	4	継続		○		○	○																																	
53	若宮小	本町第二公園付近中野川沿い：日田市本町11-56	ホテルソシア、本町第二公園	道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い。スクールゾーンの表示をしてほしい。	1	継続	○			○	○																																	
54	若宮小	若宮歩道橋：日田市竹田新町1-16～エトス若宮：日田市竹田新町1-30	カーショップヒグチ、エトス若宮、すばるこども園	水路の横に柵がなく落ちそう。水路にブロック等で蓋をしてほしい。 道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い。スクールゾーンの塗装をしてほしい。	1	継続	○			○	○																																	
55	若宮小	すばるこども園：日田市竹田新町2-14	すばるこども園	駐車場内から出る車の停止線がない。停止線を描いてほしい。	4	継続	○			○	○																																	
56	若宮小	南元町歩道橋下：日田市南元町19	南元町歩道橋下	自転車・歩行者用通行ゾーン塗装がはがれて見えない。塗装の塗り直しをしてほしい。	4	新規	○			○	○															既に上申済み	○																	
57	若宮小	若宮小学校裏門：日田市若宮町2	若宮小学校裏門のそばのカーブ	カーブのところが見通しが悪い（結構車が通る）カーブミラーの設置をしてほしい。	1	新規	○			○	○																			カーブミラーの検討			○					市	若宮三芳校線	N=1基				
58	若宮小	若宮小学校裏：日田市若宮町2	若宮小学校裏門を出て一之宮病院へ抜ける道	裏門から出て一之宮病院へ抜ける道（道幅が狭く結構車が通る）スクールゾーンの表示をしてほしい。	1	新規	○			○	○															スクールゾーンについて検討			○	スクールゾーンについて検討			○					市	若宮三芳校線					
59	三芳小	三芳駅から上井手踏切までの線路沿いの道	ゼンリンP197 写真①	幅の狭い道路を、車・自転車・歩行者が行き来するため危険。	1	継続	○			○	○			○	○								一列に並んでの登校指導	○						路面標示（減速）を検討			○					市	市道三芳駅上井手線	路面標示　1箇所				
60	三芳小	桃山の坂の上がり口	ゼンリンP197,211 写真②	カーブになり先が見えづらくなっている上に、歩道と車道の区分がなく危険。	4	継続	○			○	○			○	○								一列に並んでの登校指導	○						路面標示（減速）を検討			○					市	市道桃山線	路面標示　1箇所				
61	三芳小	大部三叉路より大部側の道	ゼンリンP211 写真③	歩くところが狭く、大型トラックなどが来た時巻き込まれないか心配。	4	継続	○			○	○			○	○								一列に並んでの登校指導	○						人家の連なる旧道部分であり、抜本的な対策は困難。注意して通行してもらいた	○											市	市道大部線					
62	三芳小	市営刃連住宅より寮前踏切間の市道	ゼンリンP169，187 写真④及び⑪～⑱	道幅が狭い上に、通学時間帯の交通量（自動車、自転車、歩行者）が多い。また、出勤時間と重なるため、車のスピードが出ており危険。	4	継続	○			○	○			○	○								一列に並んでの登校指導 朝の巡回指導	○						路面標示（減速）を検討			○	市民課 看板の設置については、交通安全協会に依頼することになりますが、分会によっては看板の設置を行っていないところもあります。また設置場所によっては土地所有者の了解が必要にな	○			市	市道駅北三芳線	路面標示　1箇所				
63	三芳小	日高町「深町産業」南側道路（橋）・水路	ゼンリンP197 写真⑤	大雨時に水路の水が氾濫し、橋の上が冠水する。	1	継続			○	○	○			○	○								大雨時には保護者送迎を依頼	○																			
64	三芳小	日高町「高倉産業」を入って数mの左手	ゼンリンP197 写真⑥	記念碑のところで用水路の柵が切れている。	4	継続	○			○	○			○	○								柵に近寄らず、一列に並んでの登校	○																			
65	三芳小	下井手町「ハイツオーヤマ」付近	ゼンリンP188 写真⑦	歩道がなく道幅が狭いうえに水路が通っているため業権。また、家が密接していて兵が多く、死角も多い。	1	継続	○			○	○			○	○								一列に並んでの登校指導	○															市	市道会所宮下井手線					
66	三芳小	刃連町東寺入口	ゼンリンP170 写真⑧	岩がむき出しになっており崖崩れが心配。	4	継続	○			○	○			○	○								登校・下校についての指導	○						パトロールの実施を行い、落石がある場合は、早急に除去を行う。	○																
67	三芳小	神来町（本宮）山間路	ゼンリンP170 写真⑨	害虫・害獣が出て危険である。	4	継続			○	○	○			○	○								登校・下校についての指導	○										[市民課] スズメバチについては、巣が発見されなければ対応が困難です（環境課確認）。 サルの通報に対しては、警察、林業振興課、市民課で対応します。	○											
68	三芳小	神来町公民館～刃連町東寺入口	ゼンリンP163,170,171 写真⑩	暗く閑散とした道が長く続く。	4	継続		○		○	○			○	○								登校・下校についての指導	○		パトロール実施	○																	
69	高瀬小	銭渕町	こしわら坂付近	水路の増水	4	継続			○	○	○																																	
70	高瀬小	誠和町	ファーストキッチン付近の三叉路	・水路の増水、道路の一部冠水 ・ブルーゾーンが交通量の多い県道側に近い	1	継続	○			○	○			○																														
71	高瀬小	誠和町	高瀬林業センター裏	小学生の通学路であり、通勤路でもある。見通しが悪い。	2	継続	○			○	○																																	
72	高瀬小	高瀬本町	永平寺跡板碑付近	田んぼの横の水路の幅が広くて深いので，増水時は特に危険。	4	継続	○			○	○																																	
73	高瀬小	琴平町	深野神社入り口と高瀬商店前の側溝	増水時は，側溝の水が道路に流れ出る。	4	継続	○			○	○			○																														
74	高瀬小	琴平町	琴平町から大宮町の歩道	歩道と田んぼの高低差が1.m以上あり，手すりもなく危険	4	継続	○			○	○																																	
75	高瀬小	大日町	琴平町と大日町の境付近	山の斜面から落石の危険がある	4	継続			○	○	○																																	
76	高瀬小	琴平町	さぶちゃんクリーニングからサッポロビールへ向かう道路	道路横の水路が深く危険・道路幅が狭く大型車の通行も多い。	1	継続	○			○	○																																	
77	高瀬小	誠和町	大東自動車廃車置き場付近の三叉路	ミラーが片側しかなく廃車のため見通しが悪い・無灯火の自転車や子どもの飛び出しあり危険。	3	継続	○			○	○			○																														
78	高瀬小	琴平町	琴平温泉看板の交差点	歩道と田んぼの高低差が1.m近くあり，手すりもなく危険	4	継続	○			○	○			○																転落防護柵の設置を検討。			○					市	平原捨ノ平線	転落防護柵 L=260m				
79	光岡小	日田市玉川町	馬酔木橋	横断歩道なしで渡らなければならない	3	継続	○			○	○															横断歩道の設置基準を満たさず設置は困難。	○																	

令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

市　町　村　名	日田市	担当課室	学校教育課
連絡先（電話番号）	0973228326	担当者名	用松　孝志

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																					警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																					
80	光岡小	日田市玉川3丁目	天領観光通りの側溝	過去に児童が落ちている。側溝にふたを設置、白線の引き直しを要望	2	継続	○			○	○			○	○																										市	下中城三郎丸線	路側線　T＝15cm L＝250m				
81	光岡小	日田市北友田2丁目	三郎丸橋から三郎丸公民館	登校時間帯に車両通行禁止時間帯に通行する車両がある。	1	継続	○			○	○															取り締まりの実施	○																		
82	光岡小	日田市北友田3丁目	トライアルから夜明方面	通行量が多い。歩行者がほとんどいない。	1	継続	○	○		○	○																																		
83	光岡小	日田市玉川町	ゆめマート横細いT字路	見通しが悪く出合い頭の事故の危険性	2	継続	○			○	○																																		
84	光岡小	日田市玉川町	九電工前側溝	側溝が深く、ふたもない	3	継続	○			○	○																																		
85	光岡小	日田市日の出町	日の出新橋	道幅が狭い。スピード超過の車両あり	3	継続	○			○	○																																		
86	光岡小	日田市南友田町	ニトリ前	道の両側に住宅地ができたため、横断歩道の設置を要望する	3	継続	○			○	○															住宅地の児童はニトリ側へ道路を横断せずに通学しているため設置の予定はあり	○																		
87	光岡小	日田市新治町	あいのてるおか付近	交通量が多い。横断歩道設置要望	3	継続	○			○	○															道路幅員が狭く、横断歩道設置には適さないと現時点では考えております。	○																		
88	光岡小	日田市新治町	かがし屋横道路	道幅が狭い。	3	継続	○			○	○																																		
89	光岡小	日田市北友田2丁目	ソーラーパネル前道路	道幅が狭い	3	継続	○			○	○																																		
90	光岡小	日田市清岸寺町	アスカ（黒い事務所前）	側溝が深い。今年度児童が転落。ガードレール、防護柵設置を要望	2	継続	○			○	○																																		
91	光岡小	日田市新治町	カードクターフカミ奥	道幅が狭く、見通しが悪い。登校時間帯の交通規制を要望	3	継続	○			○	○															地元の方しか通らない道路であると認められ、時間帯の交通規制が適さないと判断します。	○																		
92	光岡小	日田市北友田3丁目	トライアル前高架下	道幅が狭く、歩道がない。	3	新規	○			○	○															歩道の設置は道路管理者である。	○																		
93	光岡小	日田市新治町	生協新治店横	歩道橋を降りた後、生協側へ渡るための横断歩道の設置を要望	3	新規	○			○	○			○	○											歩道の延長であり、部分的な設置は困難である	○																		
94	朝日小	二串町	光岡から二串町を抜ける道路の高架下まで	歩道のない2車線の道路で、トラックの通りも多く、スピードも出ている	1	新規	○			○	○			○	○											定期的なパトロール実施予定	○			歩道設置等は大規模改修を要するため路面標示の設置の検			○							市	大内田君迫線					
95	朝日小	二串町	二串町から朝日町を抜けて学校に向かう道路	道路脇の木が雨の影響で道路に覆いかぶさってくる。大雨の時には倒木が発生した。	2	新規	○			○	○			○	○																														
96	朝日小	二串町	高速道路高架下からの川沿いの道路	ガードレール等のない水路のそばを歩くので、転落の危険がある。	4	新規	○			○	○			○	○															河川管理者との協議が必要			○							市	才田二串線					
97	朝日小	山田町	山田町の大きな道路から山間の道に入る曲がり角（現在、赤いコーンを設置）	水路の蓋がないため、気づかずに足を踏み入れそうで危険。	4	新規	○			○	○			○	○															側溝蓋掛け	○										県	大鶴熊取線	側溝蓋掛 L=1.0m	R5	10月	R5	12月
98	朝日小	朝日ヶ丘	朝日ヶ丘に上がる坂の歩道の大きなカーブ	カーブの先が見えず、下って来た自転車と児童がぶつかったことがある。カーブミラーを要望。	2	継続	○			○	○																			歩道内に小型ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの設置を検討			○							市	朝日ヶ丘線	小型ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ N=1基				
99	三和小	済生会日田病院入り口付近から（天神町）に通り抜ける道路	日本調剤日田薬局 済生会日田病院入り口	・病院関係者等の車両の出入りが非常に多く、旧道の抜け道を利用する車両も多く事故が多発。	1	継続	○			○	○			○	○																														
100	三和小	三和小から財津町方面への旧道	三和小学校前の道路	・旧道で道幅が狭く、1日を通して交通量が多い。時速40km以上のスピードを出して走る車も多く、児童の登下校時は大変危険。 ・大雨の時、側溝から水があふれ出る。	2	継続	○		○	○	○			○	○																														
101	三和小	るんびにい保育園～財津町桜並木歩道	るんびにい保育園	・カーブがあり見通しが悪いうえ、道幅も狭い中、ブルーレーンがなく危険。	2	継続	○		○	○	○			○	○															ブルーレーン設置完了	○										市	日ノ出藤山線					
102	三和小	天神町～三和小学校への旧道		・天神町の旧道側は、通学路にブルーレーンがない箇所が多い。また、道幅が狭くブルーレーンの意味をなさない箇所があり危険。	2	継続	○			○	○			○	○															ブルーレーン設置完了	○										市	日ノ出藤山線					
103	三和小	天神町～清水町～財津町の国道212号線の歩道		・国道212号線の拡張工事に伴う歩道工事により、歩道の幅が狭まり危険。 ・工事用機械も稼働。	2	継続	○			○	○			○	○			○	○											・工事車両・関係者への指導 （国道212号日田拡幅事業にて歩道設置も含めて工事中。R7.3に完成予定）	○										県	国道212号線					
104	有田小	日の本町（横畑地区）横畑、高花線全線	スクールバス路線	道路・山側落石の危険あり。特に風雨時は要注意。7/10の大雨の際は1部区間が通行不可となる。	3	継続			○	○	○											大雨時の巡回情報収集	○																市	横畑高花線					
105	有田小	日田市大字東有田1005-2付近	諸留（田平）バス停	・道路がカーブになっており、見通しが悪い。バス停に行くのに車が止まってくれない。朝はスピードを出す車も多く交通事故の危険性が高い。	1	継続	○			○	○																														県	県道48号					
106	有田小	日田市大字西有田1654-2付近	有田町公民館前T字路	通学路に標識や電柱が多く車道にはみ出して歩かなければならない。一旦停止のT字路で危険である。（現在県道48号への拡張工事が進行中のため、状況は変わ	2	継続				○	○			○	○																										県	県道676号					
107	有田小	日田市大字有田1553周辺	西有田郵便局周辺	側溝の蓋は整備されているが、歩道通行帯の整備が未着手のようである。	3	継続	○			○	○			○	○																										市	三池線	側溝整備 L=81m				
108	有田小	日田市尾当町2625付近～下尾当バス停	集合場所から尾当町バス待合所	街灯や民家がないため防犯上危険である。獣害の可能性がある。（鹿・猪・猿）土砂崩れの危険もある。	3	継続		○		○	○											現地確認	○																市	尾当線					
109	有田小	日田市大字西有田264-4付近	双美工務店	車道の幅が狭いうえ、見通しが悪く車輌の接近が確認できない。特に車輌が離合する際は歩行者とのスペースが破保で非ず危険である。	1	継続	○			○	○			○	○																										市						
110	有田小	上手町 大字西有田163番地4付近		市道沿いにある側溝が雨が降り水位が高くなった時は、車道と側溝の境がわからなくなる。	3	継続	○			○	○			○	○																										市						
111	有田小	日田市東有田1160-7付近から日田市有田1025-2付近	ウッドコンビナート前交差点から高速道路高架下までの歩道	歩道の木が視野に入り道路の車を確認しづらい。車道に少し出ないと見えない。また、雨が降った際に歩道に水が流れ出し、坂道付近では滑りやすくなっている。	3	継続	○			○	○																														市	田島有田線					
112	有田小	日田市東有田1160-7付近から日田市有田1025-2付近（三池町・池辺町合同自治会・子ども会）	同上	道路の高低差があり見通しが悪い上に、道幅が広い。近くに横断歩道がない。安全に横断するためには横断歩道があるとよい。回答は得られているが、自治会長・町内委員長連名の要望書が挙がっていたため再度要望したい。	3	継続	○			○	○															勾配がある坂道であり、さらに見通しが悪いカーブの道路で、人が横断するのが危険な場所であることから、横断歩道の設置基準に満たないため、設	○														市	田島有田線					
113	有田小	日田市有田1212-1付近　向かい側	高速下（有田小に向かい1つ目の右側の脇道）	脇道からの車やバイクあり事故の危険がある。横断歩道・通学路である標識の設置希望。	1	継続	○			○	○															歩道の延長に当たるため、横断歩道の設置は困難である	○														市	田島有田線					
114	有田小	日田市大字有田288-12付近	佐寺バス停	歩道やガードレールを取り付けてほしい	1	継続	○			○	○																														県	県道48号					
115	有田小	日田市西有田1207-9付近から三ノ宮地区処理場の区間	セブンイレブン・三ノ宮地区処理場	車通りが多くスピードも出ているため、車道側にガードレール設置希望	1	新規	○			○	○			○	○															歩道が一段高くなっており、歩道と車道は分離されているため、ガードレールの設置は困難	○										県	県道676号					
116	有田小	日田市大字有田2685-3付近	西日本ひまわり自動車	道路の白線が消えて歩行者が危険な場合があるため、白線の引き直しを希望	2	新規	○			○	○																			外側線の復旧を検討			○							市	平島上組線	外側線 L=90m				
117	小野小	源栄町	ことといの里～皿山入口	冬季の路面凍結。	2	継続	○			○	○											バス運転手への注意喚起	○																県						
118	小野小	源栄町	轟橋付近	落石が多い。	3	継続	○		○	○	○											バス運転手への注意喚起	○																県						
119	小野小	鈴連町	小野小学校付近	スピードの出しすぎ	3	継続	○			○	○											児童への注意喚起	○			ドライバーに交通安全を意識してもらうため、徐行誘の看板を設置	○																		
120	小野小	県道107号全線	なし	防犯	3	継続		○		○	○											児童への注意喚起	○			定期的なパトロール	○																		
121	小野小	鈴連町	下横江橋～小野小学校間	落石等の危険性（以前、地鳴りのような音が聞こえたことがあった）	3	継続	○		○	○	○											児童・バス運転手への注意喚起	○																							
122	小野小	三河町	法輪寺駐車場付近	雨の時、落石がある	3	継続	○		○	○	○											児童・バス運転手への注意喚起	○							落石防止柵の設置	○									県						
123	小野小	源栄町	合塔橋　下	時々、落石がある	3	新規	○		○	○	○											バス運転手への注意喚起	○							パトロールの実施を行い、落石がある場合は早急に除去を行う。	○									県	宝珠山日田線					
124	大明小中	鶴河内町　（柳瀬・猟我地区）	柳瀬・猟我地区	見通しが悪く、道路が狭い。草木が道路に向かって出ていて、登校時に危険。雨天時に土が緩み、低木が通学路に倒れてきた。	2	継続	○	○	○	○	○			○	○											パトロール	○			道幅の確保 運転者への注意喚起となる看板の設置	○									県	和田大鶴停車場線	道路改良事業の計画について地元と調整				

令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

市　町　村　名	日田市	担当課室	学校教育課
連絡先（電話番号）	0973228326	担当者名	用松　孝志

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																						警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容				対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																					
125	石井小	寺内トンネル下～九石ガソリンスタンド		道路が狭いのに交通量が多い。横断が危ない。※R4にブルーゾーン塗装を行ったが改善の余地があり,日田署交通課と検討中。	3	継続	○			○	○			○	○																																
126	石井小	佐々木鉄工所～小畑神社までの市道		交通量が多く、歩道がないので危険。側溝が深いところがある。	1	継続	○			○	○											児童への注意喚起	○																								
127	石井小	2丁目公民館～其田商店		道幅が狭い。交通量も多い。 車道に電柱が出ているため、車が来た時危険。	2	継続	○			○	○			○	○																																
128	石井小	プール横～其田商店向かい側水路		水路に蓋がない。大雨の際に危険である。	4	継続			○	○	○											児童への注意喚起	○																								
129	石井小	五和保育園の入口		里山からの見通しが悪い。	2	継続	○			○	○			○	○																																
130	石井小	ガソリンスタンド付近の電柱		通学時、電柱を避けるために子どもたちの列が車道に入る。	2	継続	○			○	○			○	○																																
131	石井小	五和保育園～小学校付近（里道）		登下校の際、自転車とすれちがうことがあり道路幅が狭い。溝が深いところがある。	2	継続	○			○	○			○	○																																
132	石井小	三叉路付近		植栽で小学校方面の自動車が見えにくく、見通しが悪い。	1	継続	○			○	○			○	○																																
133	石井小	原公民館～せとの坂		道が狭い上に、大型トラックが通ることが多いため危険。※地元住民の協力が必要。	1	継続	○			○	○			○	○																																
134	石井小	原公民館付近側溝		用水路が深く落差がある。ガードレールがない。雨の日の水量が多く、落ちると危険。※地元住民の協力が必要。	4	継続	○			○	○			○	○																																
135	前津江小	前津江町柚木	太郎浦トンネル出野側出口及び上志谷・出野間	冬季の路面凍結及び落石・倒木のおそれ	4	継続	○		○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○			パトロール実施	○																				
136	前津江小	前津江町大野	通学路の両側	山の樹木の枝が覆いかぶさるように垂れてきており、昼間でも暗くなる。	3	継続		○		○	○											登下校及び通行の指導	○			パトロール実施	○																				
137	前津江小	前津江町大野	学校下の横断歩道	横断歩道手前がカーブになっており渡る際に車が見にくく危険である。カーブミラー設置、または「横断歩道あり」の目立つ看板の設置希望。	1	継続	○			○	○											登下校及び通行の指導	○							経過観察（過年度に『横断歩道あり』の路面標示設置のため）	○							県	日田鹿本線	『横断歩道あり』N=2箇所	R4	12月	R5	3月
138	前津江小	前津江町大野	座目木方面（やまめの郷入り口付近）	6月に落石（土砂崩れ）	4	継続	○		○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○																								
139	前津江小	前津江町大野～赤石	小学校～坂合トンネル～赤石本村	落石が多く危険である。	4	継続	○		○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○			パトロール実施	○			パトロールの実施を行い、落石がある場合は早急に除去を行う。	○															
140	前津江小	前津江町赤石	旧赤石小～桑木～田の頭～林	狭い道が多く、落石・倒木のおそれ	3	継続	○		○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○			パトロール実施	○																				
141	前津江小	前津江町赤石	桑木公民館の近く	倒壊している建物があり、さらに壊れる恐れがある	4	継続	○			○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○																								
142	津江小	中津江村栃野4341番地	池の下バス停前横断歩道	中津江村民ホール跡地に幼児教育施設、老人介護施設を建設するために、かなりの台数のダンプカー等の大型車が通行している。見通しの悪いカーブの先に横断歩道があるため、非常に危険である。	1	新規	○			○	○															生徒登校時、上津江、中津江の駐在所から、警察官が見守りに行く。	○																				
143	大山小中	大山町　片瀬古	公益社～三笘時計店手前	街灯がなく、夏時間はよいが冬は暗くて危ない。	3	継続	○			○	○																																		
144	大山小中	大山町西大山　中大山	押しボタン式信号機	国道を通行する車輌から、交差点に出てくる児童が見えにくく、押しボタン信号機が車道に近すぎて危険。押しボタン信号機の押しボタンを安全なところに設置してほしい。	3	新規	○			○	○															押しボタンの設置場所を変えることが道路状況に照らし困難なため、現状維持と判断した。	○																				
145	大山小中	大山町東大山　伝里		道路西側の白線がない。道幅が狭い。白線の引き直し（急務）。通学路を周知させる看板等の設置。	3	新規	○			○	○																			外側線の復旧（延長が長いため継続的に実施しております。）			○					市	中大山続木線	外側線 L=850m				
146	大山小中	大山町東大山　伝里	遊歩道	植物が街灯に巻き付いていて、光量が少ない。伐採して、光が入ってくるような環境づくり。街灯の整備。	3	新規		○		○	○																																		
147	大山小中	大山町東大山　舟戸	せいわ橋　消防道路	横断歩道がないため、横断が危険。交通量が多い。横断歩道を設置してほしい。	3	新規	○			○	○															設置基準等検討した結果、横断歩道の新設は難しいと判断し、駐在所による不定期の警らを実施予定	○																				
148	大山小中	大山町西大山　小平	せいわ橋のお堂から入る遊歩道	街灯がない。津江方面の大木の枝が電線にかかっている。	3	新規		○		○	○																																		
149	大山小中	大山町西大山　小平	せいわ橋のお堂から入る遊歩道上の大木	大木の枝等の落下の可能性あり。枝打ち等の対応が望ましい。街灯もない。	3	新規			○	○	○																																		
150	東渓小	天瀬町馬原　塩井地区	国道沿いのカーブミラー	汚れがあって見えない。向きがずれている。	3	新規	○			○	○																			掃除及び向き修正の検討。		○						市	塩井線(R210設置のカーブミラー)	1箇所				
151	いつま小	五馬地区全般	スカイファームロード	降雨時→のり面の土砂崩れ 降雪時→路面凍結	2	継続			○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○							災害復旧工事（完了） 融雪剤の配布（持続的に行います。）	○			融雪剤の散布	○			市	亀石女子畑1号線					
152	いつま小	五馬地区五馬市	いつま小前	統合時に約束されている道の拡張ができていない	4	継続	○			○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○							道路の拡張			○					市	市道本城線					
153	いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	674号線の旧JA五馬支所から山道に入ったところ	杉林の細い道のため台風、大雨時に倒木の危険性あり。	3	継続			○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○							日常管理の徹底	○			間伐の実施（民地）	○			市	市道旭ヶ丘線					
154	いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂（五馬中・出口地区間）	冬凍結が激しくスリップの危険性がある	2	継続	○			○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○															県	県道12号線					
155	いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂（五馬中・出口地区間）	木が覆い茂り日中でも暗い。	2	継続		○		○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○															県	県道12号線					
156	いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	五馬市地区「ゆあさパーマ」の裏の路地	通学路途中に小川があり、雨が降ると増水ししてしまう。	3	継続			○	○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○											水路の整備(民地)	○										
157	いつま小	旧五馬農協付近県道	旧五馬農協庁舎	道幅が狭く、徒歩児童の通学に危険性を感じる	3	継続	○			○	○			○	○																									県	岩戸五馬日田線					
158	いつま小	旧五馬農協付近県道	いつま小学校前道路	スクールバス運行予定の道幅拡張が終了していない	2	継続	○			○	○											スクールバス運転手の気を付けた運転	○																県道674号線					